

Id	ITEM	Descripcion Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura
1		INICIO DE OBRA	0 días	vie 19/02/16	vie 19/02/16	0 días
2		"CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. INCHUPALLA CHUCUITO-PUNO-PUNO"	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
3		INICIO DE OBRAS PROVISIONALES	0 días	vie 19/02/16	vie 19/02/16	0 días
4	01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
5	01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
6	01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
7	01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
8	01.01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS P/TRABAJADORES (1 LETRINA)	2 días	vie 19/02/16	sáb 20/02/16	73 días
9	01.01.01.03	CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M	1 día	vie 19/02/16	sáb 20/02/16	0 días
10	01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	1 día	vie 19/02/16	sáb 20/02/16	0 días
11	01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	1 día	vie 19/02/16	sáb 20/02/16	0 días
12	01.01.03	DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REMOCIONES	8 días	vie 19/02/16	vie 26/02/16	67 días
13	01.01.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA	2 días	vie 19/02/16	sáb 20/02/16	67 días
14	01.01.03.02	RETIRO DE CORREAS	1 día	dom 21/02/16	dom 21/02/16	67 días
15	01.01.03.03	RETIRO DE TUEJERAS DE MADERA	2 días	lun 22/02/16	mar 23/02/16	67 días
16	01.01.03.04	DEMOLICION DE MUROS DE ALBANILERIA	1 día	mié 24/02/16	mié 24/02/16	67 días
17	01.01.03.05	REMOCION DE TARRAJEO	2 días	jue 25/02/16	vie 26/02/16	67 días
18	01.01.04	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días	vie 19/02/16	lun 22/02/16	0 días
19	01.01.04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	4 días	vie 19/02/16	lun 22/02/16	0 días
20	01.01.05	MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
21	01.01.05.01	FLETE TERRESTRE	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
22	01.01.06	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO	8 días	vie 19/02/16	sáb 27/02/16	0 días
23	01.01.06.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	4 días	vie 19/02/16	mar 23/02/16	0 días
24	01.01.06.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	4 días	mar 23/02/16	sáb 27/02/16	67 días
25	01.02	SEGURIDAD Y SALUD - MITIGACION AMBIENTAL	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
26	01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
27	01.02.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	4 días	vie 19/02/16	lun 22/02/16	0 días
28	01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
29	01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
30	01.02.01.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
31	01.02.01.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
32	01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
33	01.02.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
34	01.02.03	MITIGACION AMBIENTAL	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
35	01.02.03.01	TALLER DE INFORMACION DE LOS ALCANCES U OBJETIVOS DEL PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS	1 día	vie 19/02/16	vie 19/02/16	0 días
36	01.02.03.02	CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES, EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
37	01.02.03.03	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS	4 días	vie 19/02/16	lun 22/02/16	71 días
38	01.02.03.04	HABILITACION DE ESCOMBREIRA Y CONSTRUCCION DE TRINCHERA DE RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	8 días
39	01.02.03.05	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	75 días	vie 19/02/16	mar 03/05/16	0 días
40		FIN DE OBRAS PROVISIONALES	0 días	vie 19/02/16	vie 19/02/16	75 días
41		INICIO DE ESTRUCTURAS	0 días	sáb 20/02/16	sáb 20/02/16	74 días
42	02	ESTRUCTURAS	74 días	sáb 20/02/16	mar 03/05/16	0 días
43	02.01	EDIFICACION	68 días	sáb 20/02/16	mié 27/04/16	6 días
44	02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 días	sáb 20/02/16	mié 02/03/16	28 días
45	02.01.01.01	EXCAVACIONES	7 días	sáb 20/02/16	vie 26/02/16	28 días
46	02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	7 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16	28 días
47	02.01.01.02	CORTES Y REFINE DE TERRENO	2 días	sáb 27/02/16	dom 28/02/16	63 días
48	02.01.01.02.01	CORTE DE TERRENO NATURAL	2 días	sáb 27/02/16	dom 28/02/16	63 días
49	02.01.01.03	RELLENOS	8 días	mié 24/02/16	mié 02/03/16	28 días
50	02.01.01.03.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	mié 24/02/16	mié 24/02/16	28 días
51	02.01.01.03.02	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	8 días	mié 24/02/16	mié 02/03/16	28 días
52	02.01.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	5 días	sáb 20/02/16	mié 24/02/16	28 días
53	02.01.01.04.01	REFINE Y COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	5 días	sáb 20/02/16	mié 24/02/16	28 días
54	02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	2 días	lun 29/02/16	mar 01/03/16	63 días
55	02.01.01.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2 días	lun 29/02/16	mar 01/03/16	63 días
56	02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	66 días	lun 22/02/16	mié 27/04/16	6 días
57	02.01.02.01	CIMENTOS CORRIDOS	2 días	lun 22/02/16	mar 23/02/16	28 días
58	02.01.02.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	2 días	lun 22/02/16	mar 23/02/16	28 días
59	02.01.02.02	SOBRECIMENTOS	3 días	lun 22/02/16	mié 24/02/16	69 días
60	02.01.02.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25% P.M ØMAX. 3"	1 día	mié 24/02/16	mié 24/02/16	69 días
61	02.01.02.02.02	ENCÓFRADO Y DESENCÓFRADO P/SOBRECIMIENTO	1 día	mar 23/02/16	mar 23/02/16	69 días
62	02.01.02.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/SOBRECIMIENTO (MECHAS)	1 día	lun 22/02/16	lun 22/02/16	69 días
63	02.01.02.03	SARDINELES EN SS.HH	2 días	lun 04/04/16	mié 06/04/16	27 días
64	02.01.02.03.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/SARDINELES	1 día	mié 06/04/16	mié 06/04/16	27 días
65	02.01.02.03.02	ENCÓFRADO Y DESENCÓFRADO P/SARDINELES	1 día	lun 04/04/16	mar 05/04/16	27 días
66	02.01.02.04	VEREDAS	11 días	dom 10/04/16	mié 20/04/16	4 días

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
67	02.01.02.04.01	CONCRETO f _c =175kg/cm ² P/VEREDAS	5 días	sáb 16/04/16	mié 20/04/16	6 días	[Gantt bar from 16/04 to 20/04]											
68	02.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	6 días	dom 10/04/16	vie 15/04/16	4 días	[Gantt bar from 10/04 to 15/04]											
69	02.01.02.04.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	sáb 16/04/16	sáb 16/04/16	17 días	[Gantt bar at 16/04]											
70	02.01.02.04.04	BRUNAS DE 1CM x 1 CM P/VEREDAS	3 días	dom 17/04/16	mié 20/04/16	13 días	[Gantt bar from 17/04 to 20/04]											
71	02.01.02.05	PATIO	3 días	sáb 23/04/16	lun 25/04/16	6 días	[Gantt bar from 23/04 to 25/04]											
72	02.01.02.05.01	CONCRETO f _c =175kg/cm ² P/PATIO	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	6 días	[Gantt bar at 25/04]											
73	02.01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/PATIO	2 días	sáb 23/04/16	dom 24/04/16	6 días	[Gantt bar from 23/04 to 24/04]											
74	02.01.02.05.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/PATIO	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	8 días	[Gantt bar at 25/04]											
75	02.01.02.05.04	BRUNAS DE 1CM x 1 CM P/PATIO	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	8 días	[Gantt bar at 25/04]											
76	02.01.02.06	RAMPAS	2 días	mar 26/04/16	mié 27/04/16	6 días	[Gantt bar from 26/04 to 27/04]											
77	02.01.02.06.01	CONCRETO f _c =175kg/cm ² P/RAMPAS	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	6 días	[Gantt bar at 27/04]											
78	02.01.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/RAMPAS	1 día	mar 26/04/16	mar 26/04/16	6 días	[Gantt bar at 26/04]											
79	02.01.02.06.03	BRUNAS DE 1CM x 1 CM P/RAMPAS	1 día	mar 26/04/16	mié 27/04/16	6 días	[Gantt bar from 26/04 to 27/04]											
80	02.01.02.07	FALSO PISO	5 días	jue 03/03/16	lun 07/03/16	28 días	[Gantt bar from 03/03 to 07/03]											
81	02.01.02.07.01	CONCRETO P/FALSO PISO e=4" 1:6 C:H	5 días	jue 03/03/16	lun 07/03/16	28 días	[Gantt bar from 03/03 to 07/03]											
82	02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	8 días	vie 26/02/16	vie 04/03/16	30,74 días	[Gantt bar from 26/02 to 04/03]											
83	02.01.03.01	MESAS DE CONCRETO PARA SS.HH Y COCINA	8 días	vie 26/02/16	vie 04/03/16	30,74 días	[Gantt bar from 26/02 to 04/03]											
84	02.01.03.01.01	CONCRETO f _c =210kg/cm ² P/MESAS DE CONCRETO	2 días	jue 03/03/16	vie 04/03/16	38 días	[Gantt bar from 03/03 to 04/03]											
85	02.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	4 días	vie 26/02/16	lun 29/02/16	30,74 días	[Gantt bar from 26/02 to 29/02]											
86	02.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm ² GRADO 60	2 días	mar 01/03/16	mié 02/03/16	30,74 días	[Gantt bar from 01/03 to 02/03]											
87	02.01.04	ESTRUCTURAS METALICAS	14 días	vie 18/03/16	jue 31/03/16	0 días	[Gantt bar from 18/03 to 31/03]											
88	02.01.04.01	TIJERALES Y RETICULADOS	13 días	vie 18/03/16	mié 30/03/16	0 días	[Gantt bar from 18/03 to 30/03]											
89	02.01.04.01.01	TIJERAL METALICO TM- 1, P/COBERTURA	4 días	vie 18/03/16	lun 21/03/16	0 días	[Gantt bar from 18/03 to 21/03]											
90	02.01.04.01.02	TIJERAL METALICO TM- 2, P/COBERTURA	1 día	mar 22/03/16	mar 22/03/16	0 días	[Gantt bar at 22/03]											
91	02.01.04.01.03	TIJERAL METALICO TM- 3, P/COBERTURA	4 días	mié 23/03/16	sáb 26/03/16	0 días	[Gantt bar from 23/03 to 26/03]											
92	02.01.04.01.04	TIJERAL METALICO TM-4,P/COBERTURA	1 día	dom 27/03/16	dom 27/03/16	0 días	[Gantt bar at 27/03]											
93	02.01.04.01.05	IZAJE DE TIJERALES	3 días	lun 28/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar from 28/03 to 30/03]											
94	02.01.04.02	CORREAS	4 días	lun 28/03/16	jue 31/03/16	0 días	[Gantt bar from 28/03 to 31/03]											
95	02.01.04.02.01	CORREAS METALICAS 40X80X2MM	2 días	lun 28/03/16	mar 29/03/16	0 días	[Gantt bar from 28/03 to 29/03]											
96	02.01.04.02.02	SUJECION DE CORREAS TIPO S-1	2 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	0 días	[Gantt bar from 30/03 to 31/03]											
97	02.01.04.02.03	SUJECION DE CORREAS TIPO S-2	2 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	0 días	[Gantt bar from 30/03 to 31/03]											
98	02.01.04.03	ANCLAJES	2 días	mar 29/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar from 29/03 to 30/03]											
99	02.01.04.03.01	ANCLAJES METALICOS PARA TIJERALES TIPO D-1	1 día	mié 30/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar at 30/03]											
100	02.01.04.03.02	ANCLAJES METALICOS PARA TIJERALES TIPO D-2	2 días	mar 29/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar from 29/03 to 30/03]											
101	02.01.05	COBERTURA	5 días	vie 01/04/16	mar 05/04/16	0 días	[Gantt bar from 01/04 to 05/04]											
102	02.01.05.01	COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TI PREPINTADA, e=0.05MM	4 días	vie 01/04/16	lun 04/04/16	0 días	[Gantt bar from 01/04 to 04/04]											
103	02.01.05.02	CUMBRERA DENTADA ALUZINC E=0.50MM	4 días	vie 01/04/16	lun 04/04/16	10 días	[Gantt bar from 01/04 to 04/04]											
104	02.01.05.03	CONTORNOS DE FRISOS LATERALES CON ALUZINC E=0.50MM CON ANGULO	2 días	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	10 días	[Gantt bar from 01/04 to 02/04]											
105	02.01.05.04	FRISOS FRONTALES DE SUPERBOARD	1 día	mar 05/04/16	mar 05/04/16	28 días	[Gantt bar at 05/04]											
106	02.01.06	ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES	2 días	dom 03/04/16	lun 04/04/16	10 días	[Gantt bar from 03/04 to 04/04]											
107	02.01.06.01	CANALETA DE ALUZINC E=0.50MM (INC GOTERA, SOPORTE Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	2 días	dom 03/04/16	lun 04/04/16	10 días	[Gantt bar from 03/04 to 04/04]											
108	02.01.07	VARIOS	2 días	mar 05/04/16	jue 07/04/16	27 días	[Gantt bar from 05/04 to 07/04]											
109	02.01.07.01	JUNTA DE AISLAMIENTO 1/2" CON TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO	2 días	mar 05/04/16	jue 07/04/16	27 días	[Gantt bar from 05/04 to 07/04]											
110	02.02	CERCO PERIMETRICO DELIMITADOR E INGRESO PRINCIPAL	19 días	mar 05/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 23/04]											
111	02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	5 días	mar 05/04/16	sáb 09/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 09/04]											
112	02.02.01.01	EXCAVACIONES	5 días	mar 05/04/16	sáb 09/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 09/04]											
113	02.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	5 días	mar 05/04/16	sáb 09/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 09/04]											
114	02.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	11 días	mar 05/04/16	vie 15/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 15/04]											
115	02.02.02.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/DADOS	5 días	lun 11/04/16	vie 15/04/16	10 días	[Gantt bar from 11/04 to 15/04]											
116	02.02.02.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² - P/HITOS	5 días	lun 11/04/16	vie 15/04/16	10 días	[Gantt bar from 11/04 to 15/04]											
117	02.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	5 días	mar 05/04/16	sáb 09/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 09/04]											
118	02.02.02.04	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm ² GRADO 60	1 día	mar 05/04/16	mar 05/04/16	28 días	[Gantt bar at 05/04]											
119	02.02.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	11 días	lun 11/04/16	jue 21/04/16	10 días	[Gantt bar from 11/04 to 21/04]											
120	02.02.03.01	CERCO DELIMITADOR C/POSTES DE MADERA, TUBO F ⁶ G ² 1 1/4" Y ALAMBRE 6" N°10	10 días	lun 11/04/16	mié 20/04/16	10 días	[Gantt bar from 11/04 to 20/04]											
121	02.02.03.02	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL DE MADERA PARA CERCO PERIMETRICO	1 día	jue 21/04/16	jue 21/04/16	10 días	[Gantt bar at 21/04]											
122	02.02.04	PINTURA	2 días	vie 22/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 22/04 to 23/04]											
123	02.02.04.01	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA HITOS Y PUERTA DE INGRESO	2 días	vie 22/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 22/04 to 23/04]											
124	02.03	CERCO DE PROTECCION PARA ANTENA DE INTERNET	13 días	mar 05/04/16	dom 17/04/16	10 días	[Gantt bar from 05/04 to 17/04]											
125	02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1 día	mar 05/04/16	mar 05/04/16	14 días	[Gantt bar at 05/04]											
126	02.03.01.01	EXCAVACIONES	1 día	mar 05/04/16	mar 05/04/16	14 días	[Gantt bar at 05/04]											
127	02.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	mar 05/04/16	mar 05/04/16	14 días	[Gantt bar at 05/04]											
128	02.03.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	2 días	dom 10/04/16	lun 11/04/16	10 días	[Gantt bar from 10/04 to 11/04]											
129	02.03.02.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/DADOS	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	10 días	[Gantt bar at 11/04]											
130	02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	dom 10/04/16	dom 10/04/16	10 días	[Gantt bar at 10/04]											
131	02.03.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	2 días	mar 12/04/16	mié 13/04/16	10 días	[Gantt bar from 12/04 to 13/04]											
132	02.03.03.01	CERCO METALICO H=2,50M C/MALLA GALVANIZADA N°10 2"X2" CON TUBO F ⁶ G ³ " INC. 3 HILERAS DE ALAMBRE DE	2 días	mar 12/04/16	mié 13/04/16	10 días	[Gantt bar from 12/04 to 13/04]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O	Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
	División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
	Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
	Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
	Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
199	02.05.05.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 18/03 to 19/03]											
200	02.05.06	CIELORRASO	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 19/03 to 21/03]											
201	02.05.06.01	CIELORRASO CON MEZCLA	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 19/03 to 21/03]											
202	02.05.06.01.01	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4 E=1.5CM	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 19/03 to 21/03]											
203	02.05.07	PISOS Y PAVIMENTOS	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 21/03 to 22/03]											
204	02.05.07.01	PISOS DE CONCRETO	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 21/03 to 22/03]											
205	02.05.07.01.01	PISO CEMENTO PULIDO BRUNADO EN CUADRADOS S=1%	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/16	30,86 días	[Gantt bar from 21/03 to 22/03]											
206	02.05.08	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	10,14 días	dom 13/03/16	mié 23/03/16	41,74 días	[Gantt bar from 13/03 to 23/03]											
207	02.05.08.01	ZOCALO	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	50,87 días	[Gantt bar from 13/03 to 14/03]											
208	02.05.08.01.01	ZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO H=0.60m	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	50,87 días	[Gantt bar from 13/03 to 14/03]											
209	02.05.08.02	CONTRAZOCALOS	1,13 días	mar 22/03/16	mié 23/03/16	41,74 días	[Gantt bar from 22/03 to 23/03]											
210	02.05.08.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	1,13 días	mar 22/03/16	mié 23/03/16	41,74 días	[Gantt bar from 22/03 to 23/03]											
211	02.05.09	CARPINTERIA DE MADERA	3 días	jue 10/03/16	dom 13/03/16	51 días	[Gantt bar from 10/03 to 13/03]											
212	02.05.09.01	PUERTA DE MADERA ESTRUCTURAL MACIZA INC. TOPES TIPO MEDIA LUNA	2 días	jue 10/03/16	sáb 12/03/16	51 días	[Gantt bar from 10/03 to 12/03]											
213	02.05.09.02	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO Ø1/2"	1 día	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	52 días	[Gantt bar from 12/03 to 13/03]											
214	02.05.10	CERRAJERIA	3 días	vie 11/03/16	lun 14/03/16	51 días	[Gantt bar from 11/03 to 14/03]											
215	02.05.10.01	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADA PARA PUERTAS 3 1/2" x 3 1/2"	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	53 días	[Gantt bar from 11/03 to 12/03]											
216	02.05.10.02	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	1 día	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	51 días	[Gantt bar from 12/03 to 13/03]											
217	02.05.10.03	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	51 días	[Gantt bar from 13/03 to 14/03]											
218	02.05.11	PINTURA	2 días	vie 01/04/16	dom 03/04/16	30,86 días	[Gantt bar from 01/04 to 03/04]											
219	02.05.11.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	30,86 días	[Gantt bar from 01/04 to 02/04]											
220	02.05.11.02	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	1 día	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,86 días	[Gantt bar from 02/04 to 03/04]											
221	02.05.11.03	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,86 días	[Gantt bar from 02/04 to 03/04]											
222	02.05.11.04	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,86 días	[Gantt bar from 02/04 to 03/04]											
223	02.05.12	OTROS	12,01 días	lun 14/03/16	sáb 26/03/16	38,86 días	[Gantt bar from 14/03 to 26/03]											
224	02.05.12.01	TANQUE ELEVADO	4 días	mar 22/03/16	sáb 26/03/16	38,86 días	[Gantt bar from 22/03 to 26/03]											
225	02.05.12.01.01	TANQUE DE AGUA PREFABRICADO POLIETILENO 2.5 M3 INC. ACCESORIOS	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	38,86 días	[Gantt bar from 25/03 to 26/03]											
226	02.05.12.01.02	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO D=1 1/2" Y BARANDA DE TUBO DE FIERRO D=1 1/2"	1 día	mar 22/03/16	mié 23/03/16	38,86 días	[Gantt bar from 22/03 to 23/03]											
227	02.05.12.01.03	BARANDA DE PROTECCION CON TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	1 día	mié 23/03/16	jue 24/03/16	38,86 días	[Gantt bar from 23/03 to 24/03]											
228	02.05.12.01.04	ACCESORIOS DE SUJECION DE TANQUE CON TENSORES Y FAJAS/CABLES	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	38,86 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											
229	02.05.12.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA	2,13 días	lun 14/03/16	mié 16/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 14/03 to 16/03]											
230	02.05.12.02.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 14/03 to 15/03]											
231	02.05.12.02.02	TUBERIA PVC SAL Ø 2"	1,13 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 15/03 to 16/03]											
232	02.05.12.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
233	02.05.12.03.01	CODO PVC SAP 90° x Ø1.1/2"	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
234	02.05.12.03.02	CODO PVC SAP 90° x Ø1	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
235	02.05.12.03.03	CODO PVC SAP 90° x Ø2"	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
236	02.05.12.03.04	TEE PVC SAL Ø2"	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
237	02.05.12.03.05	TEE PVC SAP Ø1.1/2"	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
238	02.05.12.03.06	TEE PVC SAP Ø1"	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,62 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
239	02.05.12.04	VALVULAS	1,13 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	48,75 días	[Gantt bar from 15/03 to 16/03]											
240	02.05.12.04.01	VALVULA CHECK DE 1"	1,13 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	48,75 días	[Gantt bar from 15/03 to 16/03]											
241	02.05.12.04.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2"	1,13 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	48,75 días	[Gantt bar from 15/03 to 16/03]											
242	02.05.12.05	ABRAZADERAS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	39,86 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											
243	02.05.12.05.01	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1"	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	39,86 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											
244	02.05.12.05.02	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1½"	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	39,86 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											
245	02.05.12.05.03	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2"	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	39,86 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											
246	02.06	SERVICIO HIGIENICO Y LAVADERO EXTERIOR	22 días	mar 08/03/16	mié 30/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 08/03 to 30/03]											
247	02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 días	mar 08/03/16	vie 11/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 08/03 to 11/03]											
248	02.06.01.01	EXCAVACIONES	1 día	mar 08/03/16	mar 08/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 08/03 to 08/03]											
249	02.06.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	mar 08/03/16	mar 08/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 08/03 to 08/03]											
250	02.06.01.02	RELLENOS	3 días	mié 09/03/16	vie 11/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 09/03 to 11/03]											
251	02.06.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	mié 09/03/16	mié 09/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 09/03 to 09/03]											
252	02.06.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	53 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
253	02.06.01.02.03	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	53 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
254	02.06.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	53 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
255	02.06.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	53 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
256	02.06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	16 días	jue 10/03/16	sáb 26/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 10/03 to 26/03]											
257	02.06.02.01	CRIMIENTOS CORRIDOS	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 10/03 to 10/03]											
258	02.06.02.01.01	CONCRETO PICIMENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	30,75 días	[Gantt bar from 10/03 to 10/03]											
259	02.06.02.02	SOBRECIMIENTO	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	30,87 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
260	02.06.02.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25% P.M ØMAX. 3"	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	30,87 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
261	02.06.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	30,87 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
262	02.06.02.03	VEREDAS	2 días	jue 24/03/16	sáb 26/03/16	30,87 días	[Gantt bar from 24/03 to 26/03]											
263	02.06.02.03.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	30,87 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											
264	02.06.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	30,87 días	[Gantt bar from 24/03 to 25/03]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O	Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
	División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
	Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
	Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite				

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
265	02.06.02.03.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 265: 25/03 to 26/03]											
266	02.06.02.04	FALSO PISO	1 día	sáb 12/03/16	sáb 12/03/16	52 días	[Gantt bar for 266: 12/03 to 12/03]											
267	02.06.02.04.01	CONCRETO FALSO PISO e=4" 1:6 C:H	1 día	sáb 12/03/16	sáb 12/03/16	52 días	[Gantt bar for 267: 12/03 to 12/03]											
268	02.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	5 días	lun 14/03/16	sáb 19/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 268: 14/03 to 19/03]											
269	02.06.03.01	VIGAS	2 días	lun 14/03/16	mar 15/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 269: 14/03 to 15/03]											
270	02.06.03.01.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/VIGAS	1 día	mar 15/03/16	mar 15/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 270: 15/03 to 15/03]											
271	02.06.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	1 día	lun 14/03/16	lun 14/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 271: 14/03 to 14/03]											
272	02.06.03.01.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm2 GRADO 60-P/VIGAS	1 día	lun 14/03/16	lun 14/03/16	50 días	[Gantt bar for 272: 14/03 to 14/03]											
273	02.06.03.02	LOSA MACIAS	2 días	mié 16/03/16	vie 18/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 273: 16/03 to 18/03]											
274	02.06.03.02.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 PILOSA MACIZA	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	42 días	[Gantt bar for 274: 17/03 to 18/03]											
275	02.06.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PILOSA MACIZA	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 275: 16/03 to 17/03]											
276	02.06.03.02.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	48 días	[Gantt bar for 276: 16/03 to 17/03]											
277	02.06.03.03	LAVADERO	2 días	jue 17/03/16	sáb 19/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 277: 17/03 to 19/03]											
278	02.06.03.03.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/LAVADERO	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 278: 18/03 to 19/03]											
279	02.06.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL/LAVADERO	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 279: 17/03 to 18/03]											
280	02.06.03.03.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	47 días	[Gantt bar for 280: 17/03 to 18/03]											
281	02.06.04	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	2 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 281: 12/03 to 13/03]											
282	02.06.04.01	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	2 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 282: 12/03 to 13/03]											
283	02.06.05	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	3 días	sáb 19/03/16	mar 22/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 283: 19/03 to 22/03]											
284	02.06.05.01	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 284: 19/03 to 20/03]											
285	02.06.05.02	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 285: 19/03 to 20/03]											
286	02.06.05.03	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 286: 20/03 to 21/03]											
287	02.06.05.04	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 287: 20/03 to 21/03]											
288	02.06.05.05	TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 288: 20/03 to 21/03]											
289	02.06.05.06	TARRAJEO EN DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 289: 21/03 to 22/03]											
290	02.06.06	CIELORRASO	2 días	mar 22/03/16	jue 24/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 290: 22/03 to 24/03]											
291	02.06.06.01	CIELORRASO CON MEZCLA	2 días	mar 22/03/16	jue 24/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 291: 22/03 to 24/03]											
292	02.06.06.01.01	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4 E=1.5CM	2 días	mar 22/03/16	jue 24/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 292: 22/03 to 24/03]											
293	02.06.07	PISOS Y PAVIMENTOS	2 días	mié 23/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 293: 23/03 to 25/03]											
294	02.06.07.01	CONTRAPIOSOS	1 día	mié 23/03/16	jue 24/03/16	40 días	[Gantt bar for 294: 23/03 to 24/03]											
295	02.06.07.01.01	CONTRAPIO E=4 CM BASE 3 CM. MEZC. C:H 1:5 ACAB. 1 CM. PASTA C:A 1:2 (ACABADO SEMIPULIDO)	1 día	mié 23/03/16	jue 24/03/16	40 días	[Gantt bar for 295: 23/03 to 24/03]											
296	02.06.07.02	PISOS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 296: 24/03 to 25/03]											
297	02.06.07.02.01	PISO CERAMICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO E=7.2mm	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 297: 24/03 to 25/03]											
298	02.06.08	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 298: 24/03 to 25/03]											
299	02.06.08.01	ZOCALOS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 299: 24/03 to 25/03]											
300	02.06.08.01.01	ZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO H=0.60m	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 300: 24/03 to 25/03]											
301	02.06.08.01.02	ZOCALO DE CERAMICO 30 X 30 cm	1 día	jue 24/03/16	jue 24/03/16	40 días	[Gantt bar for 301: 24/03 to 24/03]											
302	02.06.08.02	CONTRAZOCALOS	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 302: 24/03 to 25/03]											
303	02.06.08.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 303: 24/03 to 25/03]											
304	02.06.09	CARPINTERIA DE MADERA	3 días	mar 22/03/16	vie 25/03/16	35 días	[Gantt bar for 304: 22/03 to 25/03]											
305	02.06.09.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACIZA C/MARCO DE MADERA 2"x8" C/TOPOS DE ACERO DE MEDIA LUNA	2 días	mar 22/03/16	jue 24/03/16	35 días	[Gantt bar for 305: 22/03 to 24/03]											
306	02.06.09.02	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO Ø1/2"	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	40 días	[Gantt bar for 306: 24/03 to 25/03]											
307	02.06.10	CERRAJERIA	3 días	mar 22/03/16	vie 25/03/16	35 días	[Gantt bar for 307: 22/03 to 25/03]											
308	02.06.10.01	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADA PARA PUERTAS 3 1/2" x 3 1/2"	1 día	mar 22/03/16	mié 23/03/16	35 días	[Gantt bar for 308: 22/03 to 23/03]											
309	02.06.10.02	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA	1 día	mié 23/03/16	jue 24/03/16	35 días	[Gantt bar for 309: 23/03 to 24/03]											
310	02.06.10.03	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	35 días	[Gantt bar for 310: 24/03 to 25/03]											
311	02.06.11	PINTURA	2,13 días	sáb 26/03/16	lun 28/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 311: 26/03 to 28/03]											
312	02.06.11.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	1,13 días	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 312: 26/03 to 27/03]											
313	02.06.11.02	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARACUYA	1,13 días	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 313: 26/03 to 27/03]											
314	02.06.11.03	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 314: 27/03 to 28/03]											
315	02.06.11.04	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 315: 27/03 to 28/03]											
316	02.06.12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	5 días	vie 25/03/16	mié 30/03/16	35 días	[Gantt bar for 316: 25/03 to 30/03]											
317	02.06.12.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS	2 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	35 días	[Gantt bar for 317: 25/03 to 27/03]											
318	02.06.12.01.01	INODORO ONE PICE LIBERTY	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	35 días	[Gantt bar for 318: 25/03 to 26/03]											
319	02.06.12.01.02	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO	1 día	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	35 días	[Gantt bar for 319: 26/03 to 27/03]											
320	02.06.12.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS	3 días	dom 27/03/16	mié 30/03/16	35 días	[Gantt bar for 320: 27/03 to 30/03]											
321	02.06.12.02.01	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	35 días	[Gantt bar for 321: 27/03 to 28/03]											
322	02.06.12.02.02	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	35 días	[Gantt bar for 322: 27/03 to 28/03]											
323	02.06.12.02.03	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	35 días	[Gantt bar for 323: 28/03 to 29/03]											
324	02.06.12.02.04	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA, INCL. ACCESORIOS	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	35 días	[Gantt bar for 324: 29/03 to 30/03]											
325	02.06.12.02.05	GRIFERIA DE BRONCE PESADO CROMADO SIMPLE TIPO ESFERICA P/LAVATORIO	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	35 días	[Gantt bar for 325: 29/03 to 30/03]											
326	02.06.13	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	39 días	[Gantt bar for 326: 25/03 to 26/03]											
327	02.06.13.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	39 días	[Gantt bar for 327: 25/03 to 26/03]											
328	02.06.14	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	37 días	[Gantt bar for 328: 27/03 to 28/03]											
329	02.06.14.01	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	37 días	[Gantt bar for 329: 27/03 to 28/03]											
330	02.06.15	SISTEMA DE AGUA FRIA	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 330: 18/03 to 19/03]											

█ Tarea ◊ Hito resumido ◊ Tarea manual █ Tareas críticas █ División crítica
⋯ División ⋯ Progreso resumido ⋯ Sólo duración ⋯ División crítica
◆ Hito ◆ Tareas externas ◆ Informe de resumen manual ◆ Progreso ◆ Progreso manual
▬ Resumen ▬ Hito externo ▬ Resumen manual ▬ Progreso manual
▬ Resumen del proyecto ▬ Tarea inactiva ▬ Sólo el comienzo ▬ Progreso manual
▬ Agrupar por síntesis ▬ Hito inactivo ▬ Sólo fin
▬ Tarea resumida ▬ Resumen inactivo ▬ Fecha límite

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
331	02.06.15.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 331: 18/03 to 19/03]											
332	02.06.15.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 332: 18/03 to 19/03]											
333	02.06.15.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 333: 18/03 to 19/03]											
334	02.06.15.02.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø3/4	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 334: 18/03 to 19/03]											
335	02.06.15.02.02	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 335: 18/03 to 19/03]											
336	02.06.15.03	ACCESORIOS DE RED DE AGUA	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 336: 18/03 to 19/03]											
337	02.06.15.03.01	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 337: 18/03 to 19/03]											
338	02.06.15.03.02	TEE PVC SAP 90°xØ3/4"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 338: 18/03 to 19/03]											
339	02.06.15.03.03	TEE PVC SAP 90° x Ø1/2	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 339: 18/03 to 19/03]											
340	02.06.15.03.04	REDUCCION PVC SAP 1.1/2" A 1"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 340: 18/03 to 19/03]											
341	02.06.15.03.05	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 341: 18/03 to 19/03]											
342	02.06.15.03.06	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 342: 18/03 to 19/03]											
343	02.06.15.03.07	UNIONES UNIVERSALES 1/2"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 343: 18/03 to 19/03]											
344	02.06.15.04	VALVULAS DE RED DE AGUA	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 344: 18/03 to 19/03]											
345	02.06.15.04.01	VALVULA DE PASO 1/2"	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	42 días	[Gantt bar for 345: 18/03 to 19/03]											
346	02.06.16	DESAGÜE Y VENTILACION	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	42 días	[Gantt bar for 346: 19/03 to 21/03]											
347	02.06.16.01	SALIDAS DE DESAGUE	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	42 días	[Gantt bar for 347: 19/03 to 21/03]											
348	02.06.16.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	42 días	[Gantt bar for 348: 19/03 to 20/03]											
349	02.06.16.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 349: 20/03 to 21/03]											
350	02.06.16.02	REDES COLECTORAS INTERIORES DE DESAGUE	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	42 días	[Gantt bar for 350: 19/03 to 21/03]											
351	02.06.16.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 351: 20/03 to 21/03]											
352	02.06.16.02.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	42 días	[Gantt bar for 352: 19/03 to 20/03]											
353	02.06.16.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL Ø2"	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 353: 20/03 to 21/03]											
354	02.06.16.03	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS DESAGÜE	2 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	42 días	[Gantt bar for 354: 19/03 to 21/03]											
355	02.06.16.03.01	YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 355: 20/03 to 21/03]											
356	02.06.16.03.02	DOBLE YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 356: 20/03 to 21/03]											
357	02.06.16.03.03	CODO PVC SAL 90° x Ø2"	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	42 días	[Gantt bar for 357: 19/03 to 20/03]											
358	02.06.16.03.04	CODO PVC SAL 45° x Ø4"	1,13 días	sáb 19/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 358: 19/03 to 21/03]											
359	02.06.16.03.05	CODO PVC SAL 45° x Ø2"	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 359: 20/03 to 21/03]											
360	02.06.16.03.06	CODO CON VENTILACION PVC SAL 90° x Ø4"	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	44 días	[Gantt bar for 360: 20/03 to 21/03]											
361	02.06.16.03.07	TEE SANITARIA PVC SAL Ø2	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	42 días	[Gantt bar for 361: 19/03 to 20/03]											
362	02.06.17	INSTALACIONES ESPECIALES	3 días	dom 20/03/16	mié 23/03/16	42 días	[Gantt bar for 362: 20/03 to 23/03]											
363	02.06.17.01	TRAMPA "P" PVC SAL Ø2	1 día	dom 20/03/16	lun 21/03/16	42 días	[Gantt bar for 363: 20/03 to 21/03]											
364	02.06.17.02	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/16	42 días	[Gantt bar for 364: 21/03 to 22/03]											
365	02.06.17.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	1 día	mar 22/03/16	mié 23/03/16	42 días	[Gantt bar for 365: 22/03 to 23/03]											
366	02.06.17.04	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA DE 2"	1 día	mar 22/03/16	mié 23/03/16	42 días	[Gantt bar for 366: 22/03 to 23/03]											
367	02.07	TENDAL	3 días	lun 28/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 367: 28/03 to 31/03]											
368	02.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 368: 28/03 to 29/03]											
369	02.07.01.01	EXCAVACIONES	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 369: 28/03 to 29/03]											
370	02.07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 370: 28/03 to 29/03]											
371	02.07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	2 días	mar 29/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 371: 29/03 to 31/03]											
372	02.07.02.01	BASES DE CONCRETO	2 días	mar 29/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 372: 29/03 to 31/03]											
373	02.07.02.01.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/DADOS	1 día	mié 30/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 373: 30/03 to 31/03]											
374	02.07.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO /DADOS	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 374: 29/03 to 30/03]											
375	02.07.03	ESTRUCTURA DE MADERA	1 día	mié 30/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 375: 30/03 to 31/03]											
376	02.07.03.01	COLUMNAS-VIGAS	1 día	mié 30/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 376: 30/03 to 31/03]											
377	02.07.03.01.01	PARANTES Y TRAVESAÑO DE MADERA NOGAL 4"x4"	1 día	mié 30/03/16	jue 31/03/16	30,87 días	[Gantt bar for 377: 30/03 to 31/03]											
378	02.08	DADOS DE CONCRETO PARA POSTE FOTOVOLTAICO	3 días	jue 31/03/16	dom 03/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 378: 31/03 to 03/04]											
379	02.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	3 días	jue 31/03/16	dom 03/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 379: 31/03 to 03/04]											
380	02.08.01.01	EXCAVACIONES	1 día	jue 31/03/16	vie 01/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 380: 31/03 to 01/04]											
381	02.08.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	jue 31/03/16	vie 01/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 381: 31/03 to 01/04]											
382	02.08.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	1 día	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 382: 02/04 to 03/04]											
383	02.08.01.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 383: 02/04 to 03/04]											
384	02.08.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 384: 01/04 to 02/04]											
385	02.08.02.01	BASES DE CONCRETO	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 385: 01/04 to 02/04]											
386	02.08.02.01.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/DADOS	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 386: 01/04 to 02/04]											
387	02.08.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO /DADOS	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	30,87 días	[Gantt bar for 387: 01/04 to 02/04]											
388	02.09	CUNETA PERIMETRAL Y COLUMNETA DE BAJADA	54 días	sáb 05/03/16	mié 27/04/16	6 días	[Gantt bar for 388: 05/03 to 27/04]											
389	02.09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	5 días	sáb 16/04/16	jue 21/04/16	6 días	[Gantt bar for 389: 16/04 to 21/04]											
390	02.09.01.01	EXCAVACIONES	2 días	sáb 16/04/16	lun 18/04/16	6 días	[Gantt bar for 390: 16/04 to 18/04]											
391	02.09.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CUNETA PERIMETRAL	2 días	sáb 16/04/16	lun 18/04/16	6 días	[Gantt bar for 391: 16/04 to 18/04]											
392	02.09.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	3 días	lun 18/04/16	jue 21/04/16	13 días	[Gantt bar for 392: 18/04 to 21/04]											
393	02.09.01.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	3 días	lun 18/04/16	jue 21/04/16	13 días	[Gantt bar for 393: 18/04 to 21/04]											
394	02.09.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	10 días	lun 18/04/16	mié 27/04/16	6 días	[Gantt bar for 394: 18/04 to 27/04]											
395	02.09.02.01	CONCRETO f _c =175kg/cm ² -P/CUNETAS	1 día	mié 20/04/16	mié 20/04/16	13 días	[Gantt bar for 395: 20/04 to 20/04]											
396	02.09.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUNETAS	10 días	lun 18/04/16	mié 27/04/16	6 días	[Gantt bar for 396: 18/04 to 27/04]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O	Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
	División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
	Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
	Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
	Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			


Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
397	02.09.02.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	mar 19/04/16	mié 20/04/16	13 días	[Gantt bar from 19/04 to 20/04]											
398	02.09.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	4 días	sáb 05/03/16	mar 08/03/16	40 días	[Gantt bar from 05/03 to 08/03]											
399	02.09.03.01	CONCRETO f _c =175kg/cm2 P/CUNETAS DE BAJADA	1 día	mar 08/03/16	mar 08/03/16	56 días	[Gantt bar from 08/03 to 08/03]											
400	02.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNETAS DE BAJADA	1 día	lun 07/03/16	lun 07/03/16	38 días	[Gantt bar from 07/03 to 07/03]											
401	02.09.03.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	sáb 05/03/16	sáb 05/03/16	59 días	[Gantt bar from 05/03 to 05/03]											
402	02.09.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	5 días	mar 08/03/16	sáb 12/03/16	38 días	[Gantt bar from 08/03 to 12/03]											
403	02.09.04.01	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C.A 1:5, E=1.0 CM	5 días	mar 08/03/16	sáb 12/03/16	38 días	[Gantt bar from 08/03 to 12/03]											
404	02.09.05	PINTURA	1 día	mié 16/03/16	mié 16/03/16	38 días	[Gantt bar from 16/03 to 16/03]											
405	02.09.05.01	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS DE BAJADA Y TUBERIA PLUVIAL COLOR BLANCO HUMO	1 día	mié 16/03/16	mié 16/03/16	38 días	[Gantt bar from 16/03 to 16/03]											
406	02.09.06	OTROS	14 días	dom 13/03/16	sáb 26/03/16	38 días	[Gantt bar from 13/03 to 26/03]											
407	02.09.06.01	REJILLAS	5 días	mar 22/03/16	sáb 26/03/16	38 días	[Gantt bar from 22/03 to 26/03]											
408	02.09.06.01.01	REJILLA TIPO PARRILLA DE PVC PESADO PARA CUNETAS	5 días	mar 22/03/16	sáb 26/03/16	38 días	[Gantt bar from 22/03 to 26/03]											
409	02.09.06.02	ACCESORIOS SANITARIOS DE COLUMNETAS DE BAJADA	3 días	dom 13/03/16	mar 15/03/16	49 días	[Gantt bar from 13/03 to 15/03]											
410	02.09.06.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP Ø4 C-5	1 día	mar 15/03/16	mar 15/03/16	49 días	[Gantt bar from 15/03 to 15/03]											
411	02.09.06.02.02	CODO PVC SAP 90° x Ø4"	3 días	dom 13/03/16	mar 15/03/16	49 días	[Gantt bar from 13/03 to 15/03]											
412	02.10	MUROS CORTAVIENTOS	22 días	vie 08/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 08/04 to 29/04]											
413	02.10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	3 días	dom 10/04/16	mar 12/04/16	4 días	[Gantt bar from 10/04 to 12/04]											
414	02.10.01.01	EXCAVACIONES	1 día	dom 10/04/16	dom 10/04/16	4 días	[Gantt bar from 10/04 to 10/04]											
415	02.10.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	dom 10/04/16	dom 10/04/16	4 días	[Gantt bar from 10/04 to 10/04]											
416	02.10.01.02	RELLENOS	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	21 días	[Gantt bar from 11/04 to 11/04]											
417	02.10.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	21 días	[Gantt bar from 11/04 to 11/04]											
418	02.10.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mar 12/04/16	mar 12/04/16	21 días	[Gantt bar from 12/04 to 12/04]											
419	02.10.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mar 12/04/16	mar 12/04/16	21 días	[Gantt bar from 12/04 to 12/04]											
420	02.10.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	6 días	vie 08/04/16	mié 13/04/16	4 días	[Gantt bar from 08/04 to 13/04]											
421	02.10.02.01	CIMENTOS CORRIDOS	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	4 días	[Gantt bar from 11/04 to 11/04]											
422	02.10.02.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	4 días	[Gantt bar from 11/04 to 11/04]											
423	02.10.02.02	SOBRECIMIENTO	6 días	vie 08/04/16	mié 13/04/16	4 días	[Gantt bar from 08/04 to 13/04]											
424	02.10.02.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25% P.M ØMAX. 3"	1 día	mié 13/04/16	mié 13/04/16	4 días	[Gantt bar from 13/04 to 13/04]											
425	02.10.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	1 día	mar 12/04/16	mar 12/04/16	4 días	[Gantt bar from 12/04 to 12/04]											
426	02.10.02.02.03	ACERO CORRUGADO F _y =4200 kg/cm2 GRADO 60 P/SOBRECIMIENTO (MECHAS)	1 día	vie 08/04/16	vie 08/04/16	7 días	[Gantt bar from 08/04 to 08/04]											
427	02.10.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	19 días	lun 11/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 11/04 to 29/04]											
428	02.10.03.01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	9 días	lun 11/04/16	mar 19/04/16	10 días	[Gantt bar from 11/04 to 19/04]											
429	02.10.03.01.01	CONCRETO f _c =175kg/cm2 P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	mar 19/04/16	mar 19/04/16	4 días	[Gantt bar from 19/04 to 19/04]											
430	02.10.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	2 días	dom 17/04/16	lun 18/04/16	4 días	[Gantt bar from 17/04 to 18/04]											
431	02.10.03.01.03	ACERO CORRUGADO F _y =4200 kg/cm2 GRADO 60 P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	20 días	[Gantt bar from 11/04 to 11/04]											
432	02.10.03.02	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	11 días	mar 12/04/16	vie 22/04/16	10 días	[Gantt bar from 12/04 to 22/04]											
433	02.10.03.02.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	vie 22/04/16	vie 22/04/16	4 días	[Gantt bar from 22/04 to 22/04]											
434	02.10.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	2 días	mié 20/04/16	jue 21/04/16	4 días	[Gantt bar from 20/04 to 21/04]											
435	02.10.03.02.03	ACERO CORRUGADO F _y =4200 kg/cm2 GRADO 60 P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	mar 12/04/16	mar 12/04/16	20 días	[Gantt bar from 12/04 to 12/04]											
436	02.10.04	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA	1 día	jue 14/04/16	jue 14/04/16	4 días	[Gantt bar from 14/04 to 14/04]											
437	02.10.04.01	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C.A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	1 día	jue 14/04/16	jue 14/04/16	4 días	[Gantt bar from 14/04 to 14/04]											
438	02.10.05	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	4 días	sáb 23/04/16	mar 26/04/16	4 días	[Gantt bar from 23/04 to 26/04]											
439	02.10.05.01	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C.A 1:5, E=1.0 CM	2 días	sáb 23/04/16	dom 24/04/16	4 días	[Gantt bar from 23/04 to 24/04]											
440	02.10.05.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C.A 1:5, E=1.0 CM	2 días	lun 25/04/16	mar 26/04/16	4 días	[Gantt bar from 25/04 to 26/04]											
441	02.10.06	CONTRAZOCALOS	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	4 días	[Gantt bar from 27/04 to 27/04]											
442	02.10.06.01	CONTRAZOCALOS DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.20m	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	4 días	[Gantt bar from 27/04 to 27/04]											
443	02.10.07	PINTURA	2 días	jue 28/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 28/04 to 29/04]											
444	02.10.07.01	PINTURA MUROS EXTERIORES OLEO MATE - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	5 días	[Gantt bar from 28/04 to 28/04]											
445	02.10.07.02	PINTURA AL OLEO MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	4 días	[Gantt bar from 28/04 to 28/04]											
446	02.10.07.03	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO TEJA - 2 MANOS ZOCALO COLOR ROJO TEJA H=0.20m	1 día	vie 29/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 29/04 to 29/04]											
447	02.10.08	BANCA DE CONCRETO EN PATIO	12 días	mié 13/04/16	dom 24/04/16	9 días	[Gantt bar from 13/04 to 24/04]											
448	02.10.08.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/BANCA EN PATIO	1 día	dom 24/04/16	dom 24/04/16	9 días	[Gantt bar from 24/04 to 24/04]											
449	02.10.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BANCA EN PATIO	2 días	vie 22/04/16	sáb 23/04/16	9 días	[Gantt bar from 22/04 to 23/04]											
450	02.10.08.03	ACERO CORRUGADO F _y =4200kg/cm2 GRADO 60-P/BANCA EN PATIO	1 día	mié 13/04/16	mié 13/04/16	20 días	[Gantt bar from 13/04 to 13/04]											
451	02.11	POZO DE CAPTACION Y CASETA DE BOMBEO	71 días	mar 23/02/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 23/02 to 03/05]											
452	02.11.01	TRABAJOS PRELIMINARES	2 días	lun 29/02/16	mar 01/03/16	0 días	[Gantt bar from 29/02 to 01/03]											
453	02.11.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	1 día	lun 29/02/16	lun 29/02/16	0 días	[Gantt bar from 29/02 to 29/02]											
454	02.11.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	1 día	mar 01/03/16	mar 01/03/16	0 días	[Gantt bar from 01/03 to 01/03]											
455	02.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 días	mié 02/03/16	sáb 05/03/16	0 días	[Gantt bar from 02/03 to 05/03]											
456	02.11.02.01	EXCAVACIONES	4 días	mié 02/03/16	sáb 05/03/16	0 días	[Gantt bar from 02/03 to 05/03]											
457	02.11.02.02	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	4 días	mié 02/03/16	sáb 05/03/16	0 días	[Gantt bar from 02/03 to 05/03]											
458	02.11.03	RELLENOS	15 días	dom 06/03/16	dom 20/03/16	0 días	[Gantt bar from 06/03 to 20/03]											
459	02.11.03.01	REFINE Y COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	2 días	dom 06/03/16	lun 07/03/16	0 días	[Gantt bar from 06/03 to 07/03]											
460	02.11.03.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO MENOR	1 día	mar 08/03/16	mar 08/03/16	0 días	[Gantt bar from 08/03 to 08/03]											
461	02.11.03.03	FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO Ø3/4"	1 día	mié 09/03/16	mié 09/03/16	0 días	[Gantt bar from 09/03 to 09/03]											
462	02.11.03.04	FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO Ø1/4"	1 día	mié 09/03/16	mié 09/03/16	0 días	[Gantt bar from 09/03 to 09/03]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
463	02.11.03.05	RELLENO CON GRAVA Y ARENA SELECCIONADA	8 días	dom 13/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar for 463: dom 13/03/16 to dom 20/03/16]											
464	02.11.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	mié 09/03/16	dom 13/03/16	51 días	[Gantt bar for 464: mié 09/03/16 to dom 13/03/16]											
465	02.11.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	5 días	mié 09/03/16	dom 13/03/16	51 días	[Gantt bar for 465: mié 09/03/16 to dom 13/03/16]											
466	02.11.05	TABLADO ESTACADO PARA EXCAVACIONES DE POZO	6 días	lun 29/02/16	sáb 05/03/16	0 días	[Gantt bar for 466: lun 29/02/16 to sáb 05/03/16]											
467	02.11.05.01	ENTIBADO DE POZO	6 días	lun 29/02/16	sáb 05/03/16	0 días	[Gantt bar for 467: lun 29/02/16 to sáb 05/03/16]											
468	02.11.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	21 días	mié 23/03/16	mar 12/04/16	0 días	[Gantt bar for 468: mié 23/03/16 to mar 12/04/16]											
469	02.11.06.01	CIMENTOS CORRIDOS	4 días	mié 23/03/16	sáb 26/03/16	0 días	[Gantt bar for 469: mié 23/03/16 to sáb 26/03/16]											
470	02.11.06.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO C-A - 1:8	4 días	mié 23/03/16	sáb 26/03/16	0 días	[Gantt bar for 470: mié 23/03/16 to sáb 26/03/16]											
471	02.11.06.02	SOBRECIMENTOS	6 días	dom 27/03/16	vie 01/04/16	32 días	[Gantt bar for 471: dom 27/03/16 to vie 01/04/16]											
472	02.11.06.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMENTOS 1:6 C:H	3 días	mié 30/03/16	vie 01/04/16	32 días	[Gantt bar for 472: mié 30/03/16 to vie 01/04/16]											
473	02.11.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	3 días	dom 27/03/16	mar 29/03/16	32 días	[Gantt bar for 473: dom 27/03/16 to mar 29/03/16]											
474	02.11.06.03	VEREDAS	3 días	dom 10/04/16	mar 12/04/16	21 días	[Gantt bar for 474: dom 10/04/16 to mar 12/04/16]											
475	02.11.06.03.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2	1 día	mar 12/04/16	mar 12/04/16	21 días	[Gantt bar for 475: mar 12/04/16 to mar 12/04/16]											
476	02.11.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	2 días	dom 10/04/16	lun 11/04/16	21 días	[Gantt bar for 476: dom 10/04/16 to lun 11/04/16]											
477	02.11.06.03.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	mar 12/04/16	mar 12/04/16	21 días	[Gantt bar for 477: mar 12/04/16 to mar 12/04/16]											
478	02.11.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	32 días	jue 10/03/16	dom 10/04/16	0 días	[Gantt bar for 478: jue 10/03/16 to dom 10/04/16]											
479	02.11.07.01	ANILLOS DE CONCRETO CIEGO	10 días	jue 10/03/16	sáb 19/03/16	0 días	[Gantt bar for 479: jue 10/03/16 to sáb 19/03/16]											
480	02.11.07.01.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/ANILLOS	8 días	sáb 12/03/16	sáb 19/03/16	0 días	[Gantt bar for 480: sáb 12/03/16 to sáb 19/03/16]											
481	02.11.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANILLOS	8 días	vie 11/03/16	vie 19/03/16	0 días	[Gantt bar for 481: vie 11/03/16 to vie 19/03/16]											
482	02.11.07.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	8 días	jue 10/03/16	jue 17/03/16	0 días	[Gantt bar for 482: jue 10/03/16 to jue 17/03/16]											
483	02.11.07.02	COLUMNAS	11 días	mié 23/03/16	sáb 02/04/16	0 días	[Gantt bar for 483: mié 23/03/16 to sáb 02/04/16]											
484	02.11.07.02.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/COLUMNAS	2 días	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	0 días	[Gantt bar for 484: vie 01/04/16 to sáb 02/04/16]											
485	02.11.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	4 días	lun 28/03/16	jue 31/03/16	0 días	[Gantt bar for 485: lun 28/03/16 to jue 31/03/16]											
486	02.11.07.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	2 días	mié 23/03/16	jue 24/03/16	0 días	[Gantt bar for 486: mié 23/03/16 to jue 24/03/16]											
487	02.11.07.03	VIGAS	7 días	dom 03/04/16	sáb 09/04/16	0 días	[Gantt bar for 487: dom 03/04/16 to sáb 09/04/16]											
488	02.11.07.03.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/VIGAS	2 días	vie 08/04/16	sáb 09/04/16	0 días	[Gantt bar for 488: vie 08/04/16 to sáb 09/04/16]											
489	02.11.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	3 días	mar 05/04/16	jue 07/04/16	0 días	[Gantt bar for 489: mar 05/04/16 to jue 07/04/16]											
490	02.11.07.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	2 días	dom 03/04/16	lun 04/04/16	0 días	[Gantt bar for 490: dom 03/04/16 to lun 04/04/16]											
491	02.11.07.04	LOSAS MACISAS	6 días	mar 05/04/16	dom 10/04/16	5 días	[Gantt bar for 491: mar 05/04/16 to dom 10/04/16]											
492	02.11.07.04.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/LOSA MACIZA	1 día	dom 10/04/16	dom 10/04/16	0 días	[Gantt bar for 492: dom 10/04/16 to dom 10/04/16]											
493	02.11.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	3 días	vie 08/04/16	dom 10/04/16	23 días	[Gantt bar for 493: vie 08/04/16 to dom 10/04/16]											
494	02.11.07.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	mar 05/04/16	jue 07/04/16	26 días	[Gantt bar for 494: mar 05/04/16 to jue 07/04/16]											
495	02.11.07.05	TAPAS DE CONCRETO DE POZO	3 días	dom 20/03/16	mar 22/03/16	0 días	[Gantt bar for 495: dom 20/03/16 to mar 22/03/16]											
496	02.11.07.05.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/TAPAS	1 día	mar 22/03/16	mar 22/03/16	0 días	[Gantt bar for 496: mar 22/03/16 to mar 22/03/16]											
497	02.11.07.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TAPAS	1 día	lun 21/03/16	lun 21/03/16	0 días	[Gantt bar for 497: lun 21/03/16 to lun 21/03/16]											
498	02.11.07.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	0 días	[Gantt bar for 498: dom 20/03/16 to dom 20/03/16]											
499	02.11.08	ALBAÑILERIA	3 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	0 días	[Gantt bar for 499: vie 25/03/16 to dom 27/03/16]											
500	02.11.08.01	MURO LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM	3 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	0 días	[Gantt bar for 500: vie 25/03/16 to dom 27/03/16]											
501	02.11.09	REVOQUES Y ENLUCIDOS	11 días	mar 12/04/16	vie 22/04/16	0 días	[Gantt bar for 501: mar 12/04/16 to vie 22/04/16]											
502	02.11.09.01	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	4 días	mar 12/04/16	vie 15/04/16	0 días	[Gantt bar for 502: mar 12/04/16 to vie 15/04/16]											
503	02.11.09.02	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	4 días	lun 18/04/16	jue 21/04/16	0 días	[Gantt bar for 503: lun 18/04/16 to jue 21/04/16]											
504	02.11.09.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	sáb 16/04/16	dom 17/04/16	0 días	[Gantt bar for 504: sáb 16/04/16 to dom 17/04/16]											
505	02.11.09.04	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	4 días	mar 12/04/16	vie 15/04/16	18 días	[Gantt bar for 505: mar 12/04/16 to vie 15/04/16]											
506	02.11.09.05	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	mié 20/04/16	jue 21/04/16	0 días	[Gantt bar for 506: mié 20/04/16 to jue 21/04/16]											
507	02.11.09.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5 E=1.0 CM	1 día	vie 22/04/16	vie 22/04/16	0 días	[Gantt bar for 507: vie 22/04/16 to vie 22/04/16]											
508	02.11.10	CIELORRASOS	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	0 días	[Gantt bar for 508: lun 11/04/16 to lun 11/04/16]											
509	02.11.10.01	CIELORRASO CON MEZCLA	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	0 días	[Gantt bar for 509: lun 11/04/16 to lun 11/04/16]											
510	02.11.10.01.01	CIELORRASO CON MEZO. C:A 1:4, E=1.5 CM	1 día	lun 11/04/16	lun 11/04/16	0 días	[Gantt bar for 510: lun 11/04/16 to lun 11/04/16]											
511	02.11.11	PISOS Y PAVIMENTOS	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	0 días	[Gantt bar for 511: sáb 23/04/16 to sáb 23/04/16]											
512	02.11.11.01	PISOS DE CONCRETO	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	0 días	[Gantt bar for 512: sáb 23/04/16 to sáb 23/04/16]											
513	02.11.11.01.01	PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN CUADRADOS S=1%	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	0 días	[Gantt bar for 513: sáb 23/04/16 to sáb 23/04/16]											
514	02.11.12	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	4 días	dom 24/04/16	mié 27/04/16	0 días	[Gantt bar for 514: dom 24/04/16 to mié 27/04/16]											
515	02.11.12.01	ZOCALOS	2 días	mar 26/04/16	mié 27/04/16	0 días	[Gantt bar for 515: mar 26/04/16 to mié 27/04/16]											
516	02.11.12.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 0.60M.	2 días	mar 26/04/16	mié 27/04/16	0 días	[Gantt bar for 516: mar 26/04/16 to mié 27/04/16]											
517	02.11.12.02	CONTRAZOCALOS	2 días	dom 24/04/16	lun 25/04/16	0 días	[Gantt bar for 517: dom 24/04/16 to lun 25/04/16]											
518	02.11.12.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMPULIDO h=0.10 m	2 días	dom 24/04/16	lun 25/04/16	0 días	[Gantt bar for 518: dom 24/04/16 to lun 25/04/16]											
519	02.11.13	CARPINTERIA DE MADERA	2 días	jue 28/04/16	vie 29/04/16	0 días	[Gantt bar for 519: jue 28/04/16 to vie 29/04/16]											
520	02.11.13.01	PUERTA DE MADERA ESTRUCTURAL MACIZA INC. TOPES TIPO MEDIA LUNA	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	0 días	[Gantt bar for 520: jue 28/04/16 to jue 28/04/16]											
521	02.11.13.02	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO 1/2"	1 día	vie 29/04/16	vie 29/04/16	0 días	[Gantt bar for 521: vie 29/04/16 to vie 29/04/16]											
522	02.11.14	CERRAJERIA	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	5 días	[Gantt bar for 522: jue 28/04/16 to jue 28/04/16]											
523	02.11.14.01	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	5 días	[Gantt bar for 523: jue 28/04/16 to jue 28/04/16]											
524	02.11.14.02	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	5 días	[Gantt bar for 524: jue 28/04/16 to jue 28/04/16]											
525	02.11.14.03	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	5 días	[Gantt bar for 525: jue 28/04/16 to jue 28/04/16]											
526	02.11.15	PINTURA	4 días	sáb 30/04/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar for 526: sáb 30/04/16 to mar 03/05/16]											
527	02.11.15.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	2 días	sáb 30/04/16	dom 01/05/16	0 días	[Gantt bar for 527: sáb 30/04/16 to dom 01/05/16]											
528	02.11.15.02	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARACUYA	2 días	lun 02/05/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar for 528: lun 02/05/16 to mar 03/05/16]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O	Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
	División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
	Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
	Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
	Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			



Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
595	03.01.07.01.03	PUERTA METALICA P10 (0.80x2.55m) INCL. INSTALACION	1 día	jue 17/03/16	jue 17/03/16	46 días	[Gantt bar from 17/03 to 17/03]											
596	03.01.07.01.04	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO M3 (1.25 x 2.55m) INCL. INSTALACION	1 día	vie 18/03/16	vie 18/03/16	46 días	[Gantt bar from 18/03 to 18/03]											
597	03.01.08	CERRAJERIA	48 días	jue 17/03/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 17/03 to 03/05]											
598	03.01.08.01	BISAGRAS	41 días	jue 17/03/16	mar 26/04/16	7 días	[Gantt bar from 17/03 to 26/04]											
599	03.01.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 4" PARA PUERTAS DE MADERA	2 días	lun 25/04/16	mar 26/04/16	7 días	[Gantt bar from 25/04 to 26/04]											
600	03.01.08.01.02	BISAGRAS METALICAS DE 3 1/2" x 3 1/2"	1 día	jue 17/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 17/03 to 17/03]											
601	03.01.08.02	CERRADURAS	7 días	mié 27/04/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 27/04 to 03/05]											
602	03.01.08.02.01	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	2 días	mié 27/04/16	jue 28/04/16	5 días	[Gantt bar from 27/04 to 28/04]											
603	03.01.08.02.02	CERRADURA DE POMO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA INTERIOR	2 días	vie 29/04/16	sáb 30/04/16	3 días	[Gantt bar from 29/04 to 30/04]											
604	03.01.08.02.03	CERRAJE TIPO SAPITO DE ACERO INOXIDABLE C/CADENA L=1.20m. (VENTANAS)	3 días	vie 29/04/16	dom 01/05/16	2 días	[Gantt bar from 29/04 to 01/05]											
605	03.01.08.02.04	PICAPORTE ALUMINIZADA DE 1"X3"	2 días	lun 02/05/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 02/05 to 03/05]											
606	03.01.08.03	ACCESORIOS DE CIERRE	2 días	lun 02/05/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 02/05 to 03/05]											
607	03.01.08.03.01	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	2 días	lun 02/05/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 02/05 to 03/05]											
608	03.01.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	16 días	lun 18/04/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 18/04 to 03/05]											
609	03.01.09.01	ESPEJO BISELADO 1.15x0.75M	1 día	lun 18/04/16	lun 18/04/16	15 días	[Gantt bar from 18/04 to 18/04]											
610	03.01.09.02	ESPEJO BISELADO 0.60x0.75M	1 día	lun 18/04/16	lun 18/04/16	15 días	[Gantt bar from 18/04 to 18/04]											
611	03.01.09.03	VIDRIO CRUDO DE 8mm. INC. LAMINA DE SEGURIDAD P/VENTANA	2 días	lun 02/05/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 02/05 to 03/05]											
612	03.01.10	PINTURA	45 días	jue 17/03/16	sáb 30/04/16	3 días	[Gantt bar from 17/03 to 30/04]											
613	03.01.10.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	6 días	mié 13/04/16	lun 18/04/16	0 días	[Gantt bar from 13/04 to 18/04]											
614	03.01.10.02	PINTURA MUROS EXTERIORES OLEO MATE - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	6 días	vie 15/04/16	mié 20/04/16	0 días	[Gantt bar from 15/04 to 20/04]											
615	03.01.10.03	PINTURA AL LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AMARILLO MARACUYA	2 días	mié 13/04/16	jue 14/04/16	0 días	[Gantt bar from 13/04 to 14/04]											
616	03.01.10.04	PINTURA AL OLEO MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	4 días	vie 15/04/16	lun 18/04/16	0 días	[Gantt bar from 15/04 to 18/04]											
617	03.01.10.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO TEJA - 2 MANOS EN CONTRAZOCALO EN EXTERIORES	4 días	mar 19/04/16	vie 22/04/16	0 días	[Gantt bar from 19/04 to 22/04]											
618	03.01.10.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO INDIO - 2 MANOS EN CONTRAZOCALO EN INTERIORES	2 días	sáb 23/04/16	dom 24/04/16	0 días	[Gantt bar from 23/04 to 24/04]											
619	03.01.10.07	PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE MADERA	2 días	vie 29/04/16	sáb 30/04/16	3 días	[Gantt bar from 29/04 to 30/04]											
620	03.01.10.08	PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS	1 día	jue 17/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 17/03 to 17/03]											
621	03.01.11	OTROS	7 días	sáb 23/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 23/04 to 29/04]											
622	03.01.11.01	PLACA DE OBRA	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	4 días	[Gantt bar from 25/04 to 25/04]											
623	03.01.11.01.01	PLACA DE OBRA	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	4 días	[Gantt bar from 25/04 to 25/04]											
624	03.01.11.02	SEÑALIZACION	4 días	mar 26/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 26/04 to 29/04]											
625	03.01.11.02.01	SEÑALÉTICA DE NOMBRES DE AMBIENTES 0.10Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 3mm)	1 día	mar 26/04/16	mar 26/04/16	7 días	[Gantt bar from 26/04 to 26/04]											
626	03.01.11.02.02	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD 0.20Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 3mm)	1 día	mar 26/04/16	mar 26/04/16	4 días	[Gantt bar from 26/04 to 26/04]											
627	03.01.11.02.03	SEÑALÉTICA DE AVISOS (ADHESIVOS+DOBLE ACRILICO 3MM)	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	4 días	[Gantt bar from 27/04 to 27/04]											
628	03.01.11.02.04	PANEL DE SECTORES 0.30X1.10M. EN MADERA TIPO MDF 18MM (CON ETIQUETAS TIPO GALLETAS 0.10x0.40M EN LETRERO DE TAMBOS 1.30X0.70M EN TRIPLAY 19MM (CON LETRAS EN ACRILICO 5MM SEGUN MODELO)	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	4 días	[Gantt bar from 28/04 to 28/04]											
629	03.01.11.02.05	LETRERO DE TAMBOS 1.30X0.70M EN TRIPLAY 19MM (CON LETRAS EN ACRILICO 5MM SEGUN MODELO)	1 día	vie 29/04/16	vie 29/04/16	4 días	[Gantt bar from 29/04 to 29/04]											
630	03.01.11.03	MURAL	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 23/04 to 23/04]											
631	03.01.11.03.01	MURAL CON PINTURA LATEX SATINADO 2.85X8.35M (SEGUN MODELO)	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 23/04 to 23/04]											
632	04	INSTALACIONES SANITARIAS	60 días	vie 26/02/16	mar 26/04/16	8 días	[Gantt bar from 26/02 to 26/04]											
633	04.01	EDIFICACION	60 días	vie 26/02/16	mar 26/04/16	8 días	[Gantt bar from 26/02 to 26/04]											
634	04.01.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	9 días	dom 17/04/16	mar 26/04/16	8 días	[Gantt bar from 17/04 to 26/04]											
635	04.01.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
636	04.01.01.01.01	INDODORO ONE PICE LIBERTY	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
637	04.01.01.01.02	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
638	04.01.01.01.03	LAVATORIO NACIONAL OVALIN COLOR	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
639	04.01.01.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA CON ESCURRIDERA	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
640	04.01.01.01.05	URINARIO TIPO ACADEMY BLANCO	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
641	04.01.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
642	04.01.01.02.01	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
643	04.01.01.02.02	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
644	04.01.01.02.03	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
645	04.01.01.02.04	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA, INCL. ACCESORIOS	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
646	04.01.01.02.05	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA TIPO TELEFONO, INCL. ACCESORIOS	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
647	04.01.01.02.06	GRIFERIA CROMADA MONOMANDO P/LAVATORIO	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
648	04.01.01.02.07	GRIFERIA CROMADA TIPO CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO COCINA	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
649	04.01.01.02.08	GRIFERIA CROMADA TIPO CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO COCINA	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
650	04.01.01.02.09	GRIFERIA SIMPLE P/URINARIO	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
651	04.01.01.02.10	AGARRADERA DE TUBO DE FIERRO D=2" CROMADO	1 día	dom 17/04/16	dom 17/04/16	16 días	[Gantt bar from 17/04 to 17/04]											
652	04.01.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	3 días	jue 21/04/16	sáb 23/04/16	8 días	[Gantt bar from 21/04 to 23/04]											
653	04.01.01.03.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	3 días	jue 21/04/16	sáb 23/04/16	8 días	[Gantt bar from 21/04 to 23/04]											
654	04.01.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS	2 días	dom 24/04/16	mar 26/04/16	8 días	[Gantt bar from 24/04 to 26/04]											
655	04.01.01.04.01	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	2 días	dom 24/04/16	mar 26/04/16	8 días	[Gantt bar from 24/04 to 26/04]											
656	04.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA	12 días	vie 26/02/16	mié 09/03/16	35,25 días	[Gantt bar from 26/02 to 09/03]											
657	04.01.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	6 días	vie 26/02/16	mié 02/03/16	60 días	[Gantt bar from 26/02 to 02/03]											
658	04.01.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"	6 días	vie 26/02/16	mié 02/03/16	60 días	[Gantt bar from 26/02 to 02/03]											
659	04.01.02.02	REDES DE DISTRIBUCION	2 días	jue 03/03/16	sáb 05/03/16	29,25 días	[Gantt bar from 03/03 to 05/03]											
660	04.01.02.02.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1.1/2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días	[Gantt bar from 03/03 to 03/03]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart											
661	04.01.02.02.02	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días	11 febrero 08/06 26/10 21 noviembre 14/03 01/08											
662	04.01.02.02.03	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	29,25 días												
663	04.01.02.02.04	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2"	1 día	vie 04/03/16	sáb 05/03/16	29,25 días												
664	04.01.02.03	REDES DE ALIMENTACION	1,12 días	sáb 05/03/16	dom 06/03/16	29,37 días												
665	04.01.02.03.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1" DE CAJA DE REGISTRO AL TAMBO	1,12 días	sáb 05/03/16	dom 06/03/16	29,37 días												
666	04.01.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	3 días	mié 02/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
667	04.01.02.04.01	CODO PVC SAP 90° x Ø1.1/2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
668	04.01.02.04.02	CODO PVC SAP 90° x Ø1	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
669	04.01.02.04.03	CODO PVC SAP 90° x Ø3/4	2 días	mié 02/03/16	jue 03/03/16	61 días												
670	04.01.02.04.04	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2"	3 días	mié 02/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
671	04.01.02.04.05	TEE PVC SAP Ø1.1/2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
672	04.01.02.04.06	TEE PVC SAP Ø1"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
673	04.01.02.04.07	TEE PVC SAP xØ3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
674	04.01.02.04.08	TEE PVC SAP x Ø1/2	1 día	vie 04/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
675	04.01.02.04.09	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
676	04.01.02.04.10	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
677	04.01.02.04.11	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
678	04.01.02.04.12	UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
679	04.01.02.04.13	UNIONES UNIVERSALES 1"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
680	04.01.02.04.14	UNIONES UNIVERSALES 3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
681	04.01.02.04.15	UNIONES UNIVERSALES 1/2"	1 día	vie 04/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
682	04.01.02.05	VALVULAS	2 días	jue 03/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
683	04.01.02.05.01	VALVULA DE PASO 1.1/2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
684	04.01.02.05.02	VALVULA DE PASO 1"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
685	04.01.02.05.03	VALVULA DE PASO 3/4	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
686	04.01.02.05.04	VALVULA DE PASO 1/2"	1 día	vie 04/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
687	04.01.02.05.05	GRIFO DE RIEGO 1/2"	1 día	vie 04/03/16	sáb 05/03/16	60 días												
688	04.01.02.06	TRABAJOS PARA REDES DE AGUA FRIA	5 días	vie 04/03/16	mié 09/03/16	30,38 días												
689	04.01.02.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	4 días	sáb 05/03/16	mié 09/03/16	29,37 días												
690	04.01.02.06.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	mar 08/03/16	mié 09/03/16	56 días												
691	04.01.02.06.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	2 días	lun 07/03/16	mié 09/03/16	56 días												
692	04.01.02.06.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	5 días	vie 04/03/16	mié 09/03/16	56 días												
693	04.01.02.07	CAJAS DE REGISTRO-CUERPO	1 día	lun 29/02/16	lun 29/02/16	63 días												
694	04.01.02.07.01	CONCRETO f _c =175kg/cm ² P/CAJAS DE REGISTRO	1 día	lun 29/02/16	lun 29/02/16	63 días												
695	04.01.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	lun 29/02/16	lun 29/02/16	63 días												
696	04.01.02.08	VEREDAS EN CONTORNO DE CAJA DE REGISTRO	1 día	mar 01/03/16	mar 01/03/16	63 días												
697	04.01.02.08.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	1 día	mar 01/03/16	mar 01/03/16	63 días												
698	04.01.02.08.02	CONCRETO f _c =175kg/cm ² P/VEREDAS	1 día	mar 01/03/16	mar 01/03/16	63 días												
699	04.01.02.08.03	TAPA DE REGISTRO GALVANIZADO	1 día	mar 01/03/16	mar 01/03/16	63 días												
700	04.01.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE	7 días	vie 26/02/16	jue 03/03/16	61 días												
701	04.01.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	67 días												
702	04.01.03.01.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE PARA TUBERIA C-PVC C-10 1/2"	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	67 días												
703	04.01.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
704	04.01.03.02.01	TUBERIA CPVC C-10 Ø3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
705	04.01.03.02.02	TUBERIA CPVC C-10 Ø1/2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
706	04.01.03.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE	2 días	mié 02/03/16	jue 03/03/16	61 días												
707	04.01.03.03.01	CODO CPVC SAP 90° x Ø3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
708	04.01.03.03.02	CODO CPVC SAP 90° x Ø1/2"	2 días	mié 02/03/16	jue 03/03/16	61 días												
709	04.01.03.03.03	TEE CPVC SAP 90° x Ø3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
710	04.01.03.03.04	TEE CPVC SAP 90° x Ø1/2"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	61 días												
711	04.01.03.03.05	REDUCCION CPVC SAP 3/4" A 1/2"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	61 días												
712	04.01.03.03.06	REDUCCION CPVC SAP 4" A 2"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
713	04.01.03.03.07	TRAMPA P PVC SAP Ø2	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
714	04.01.03.03.08	UNIONES UNIVERSALES CPVC 3/4	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
715	04.01.03.03.09	UNIONES UNIVERSALES CPVC 1/2"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	62 días												
716	04.01.03.04	VALVULAS	2 días	mié 02/03/16	jue 03/03/16	61 días												
717	04.01.03.04.01	VALVULA DE PASO Ø 3/4"	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
718	04.01.03.04.02	VALVULA DE PASO Ø 1/2"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	62 días												
719	04.01.03.04.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	62 días												
720	04.01.03.04.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	62 días												
721	04.01.03.04.05	VALVULA ESFERICA DE 3/4"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	62 días												
722	04.01.03.04.06	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	1 día	mié 02/03/16	mié 02/03/16	62 días												
723	04.01.03.05	TRABAJOS PARA REDES DE AGUA CALIENTE	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
724	04.01.03.05.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
725	04.01.03.05.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
726	04.01.03.05.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												
727	04.01.03.05.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	1 día	jue 03/03/16	jue 03/03/16	61 días												

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O	Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
	División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
	Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
	Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite				

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
728	04.01.04	DESAGUE Y VENTILACION	41 días	vie 11/03/16	mié 20/04/16	13 días	[Gantt Chart Data]											
729	04.01.04.01	SALIDAS DE DESAGUE	3,13 días	vie 11/03/16	lun 14/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
730	04.01.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
731	04.01.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	1,13 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	49,87 días	[Gantt Chart Data]											
732	04.01.04.01.03	SALIDA DE VENTILACION DE PVC SAL 2"	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	49,87 días	[Gantt Chart Data]											
733	04.01.04.02	REDES DE DERIVACION	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	50 días	[Gantt Chart Data]											
734	04.01.04.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC UF 110MM S-20	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	50 días	[Gantt Chart Data]											
735	04.01.04.02.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	50 días	[Gantt Chart Data]											
736	04.01.04.03	REDES COLECTORAS INTERIORES	3,13 días	vie 11/03/16	lun 14/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
737	04.01.04.03.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
738	04.01.04.03.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	1,13 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	51,87 días	[Gantt Chart Data]											
739	04.01.04.03.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL Ø2"	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	49,87 días	[Gantt Chart Data]											
740	04.01.04.04	ACCESORIOS DE REDES DESAGUE	4,13 días	vie 11/03/16	mar 15/03/16	49,87 días	[Gantt Chart Data]											
741	04.01.04.04.01	YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	53 días	[Gantt Chart Data]											
742	04.01.04.04.02	YEE PVC SAL Ø2"	1,13 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	51,87 días	[Gantt Chart Data]											
743	04.01.04.04.03	DOBLE YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	53 días	[Gantt Chart Data]											
744	04.01.04.04.04	DOBLE YEE PVC SAL Ø2"	1,13 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	51,87 días	[Gantt Chart Data]											
745	04.01.04.04.05	CODO PVC SAL 90° x Ø2"	2,12 días	vie 11/03/16	dom 13/03/16	51,87 días	[Gantt Chart Data]											
746	04.01.04.04.06	CODO PVC SAL 45° x Ø2"	1,13 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	51,87 días	[Gantt Chart Data]											
747	04.01.04.04.07	CODO CON VENTILACION PVC SAL 90° x Ø2"	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	49,87 días	[Gantt Chart Data]											
748	04.01.04.04.08	TEE SANITARIA PVC SAL Ø4	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	53 días	[Gantt Chart Data]											
749	04.01.04.04.09	TEE SANITARIA PVC SAL Ø2	1,12 días	sáb 12/03/16	dom 13/03/16	51,87 días	[Gantt Chart Data]											
750	04.01.04.04.10	TRAMPA P PVC SAL Ø2	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	49,87 días	[Gantt Chart Data]											
751	04.01.04.05	INSTALACIONES ESPECIALES	13 días	vie 08/04/16	mié 20/04/16	13 días	[Gantt Chart Data]											
752	04.01.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	1 día	vie 08/04/16	vie 08/04/16	25 días	[Gantt Chart Data]											
753	04.01.04.05.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	1 día	vie 08/04/16	vie 08/04/16	25 días	[Gantt Chart Data]											
754	04.01.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	1 día	vie 08/04/16	vie 08/04/16	25 días	[Gantt Chart Data]											
755	04.01.04.05.04	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA DE 2"	1 día	vie 08/04/16	vie 08/04/16	25 días	[Gantt Chart Data]											
756	04.01.04.05.05	REJILLA DE BRONCE PARA VENTILACION DE 2"	1 día	mié 20/04/16	mié 20/04/16	13 días	[Gantt Chart Data]											
757	04.01.04.06	TRABAJOS PARA REDES DE DESAGUE	3 días	vie 11/03/16	lun 14/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
758	04.01.04.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	3 días	vie 11/03/16	lun 14/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
759	04.01.04.06.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	dom 13/03/16	lun 14/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
760	04.01.04.06.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	2 días	sáb 12/03/16	lun 14/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
761	04.01.04.06.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	3 días	vie 11/03/16	lun 14/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
762	04.01.04.07	OBRAS DE CONCRETO	3,13 días	lun 14/03/16	jue 17/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
763	04.01.04.07.01	CAJAS DE INSPECCION DE DESAGUE-CUERPO	2 días	lun 14/03/16	mié 16/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
764	04.01.04.07.01.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/CAJAS DE REGISTRO	1 día	mar 15/03/16	mié 16/03/16	49 días	[Gantt Chart Data]											
765	04.01.04.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	2 días	lun 14/03/16	mié 16/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
766	04.01.04.07.02	CAJAS DE INSPECCION-TAPAS	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
767	04.01.04.07.02.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/CAJAS DE REGISTRO	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
768	04.01.04.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
769	04.01.04.07.02.03	ACERO CORRUGADO F _y =4.200kg/cm ² GRADO 60	1,13 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47,87 días	[Gantt Chart Data]											
770	04.02	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE MEDIANTE BIODIGESTOR	11,38 días	jue 24/03/16	lun 04/04/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
771	04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 días	jue 24/03/16	mié 30/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
772	04.02.01.01	EXCAVACIONES	5 días	jue 24/03/16	mar 29/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
773	04.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	5 días	jue 24/03/16	mar 29/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
774	04.02.01.02	RELLENOS	6 días	jue 24/03/16	mié 30/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
775	04.02.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	jue 24/03/16	vie 25/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
776	04.02.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	4 días	sáb 26/03/16	mié 30/03/16	33 días	[Gantt Chart Data]											
777	04.02.01.02.03	RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2" A 5"	2 días	lun 28/03/16	mié 30/03/16	33 días	[Gantt Chart Data]											
778	04.02.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	35 días	[Gantt Chart Data]											
779	04.02.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	35 días	[Gantt Chart Data]											
780	04.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	2,13 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
781	04.02.02.01	SOLIDOS	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
782	04.02.02.01.01	SOLIDO C/MEZCLA 1:10 C:H E=2"	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	29,37 días	[Gantt Chart Data]											
783	04.02.02.02	LOSA DE CONCRETO EN BASE Y TAPA DE BIODIGESTOR	1,13 días	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
784	04.02.02.02.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/LOSAS	1,13 días	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
785	04.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	8,25 días	dom 27/03/16	lun 04/04/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
786	04.02.03.01	POZO DE LODOS C/TAPA CONCRETO	2 días	dom 27/03/16	mar 29/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
787	04.02.03.01.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/POZO	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	31,87 días	[Gantt Chart Data]											
788	04.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	2 días	dom 27/03/16	mar 29/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
789	04.02.03.01.03	ACERO CORRUGADO F _y =4.200kg/cm ² GRADO 60	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
790	04.02.03.02	CAJA DE DISTRIBUCION C/TAPA CONCRETO	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
791	04.02.03.02.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/POZO	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	30,75 días	[Gantt Chart Data]											
792	04.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											
793	04.02.03.02.03	ACERO CORRUGADO F _y =4.200kg/cm ² GRADO 60	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	29,5 días	[Gantt Chart Data]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O	Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
	División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
	Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
	Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
	Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	11 febrero		21 noviembre	
794	04.02.03.03	CAJA DE VALVULAS C/TAPA DE CONCRETO	1,13 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	29,5 días	08/06	26/10	14/03	01/08
795	04.02.03.03.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/CAJA	1,12 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	33,75 días				
796	04.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1,13 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	29,5 días				
797	04.02.03.03.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm ² GRADO 60	1,12 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	29,5 días				
798	04.02.03.04	BIOFILTRO	3,13 días	jue 31/03/16	dom 03/04/16	29,5 días				
799	04.02.03.04.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/BIOFILTRO	1,13 días	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	29,62 días				
800	04.02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	2 días	jue 31/03/16	sáb 02/04/16	29,5 días				
801	04.02.03.04.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm ² GRADO 60	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	31,75 días				
802	04.02.03.05	TAPA DE BIODIGESTOR	1 día	dom 03/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
803	04.02.03.05.01	CONCRETO f _c =140kg/cm ² -P/TAPAS	1 día	dom 03/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
804	04.02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	dom 03/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
805	04.02.03.05.03	ACERO CORRUGADO F _y =4,200kg/cm ² GRADO 60	1 día	dom 03/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
806	04.02.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	3,25 días	vie 01/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
807	04.02.04.01	POZO DE Lodos C/TAPAS DE CONCRETO	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	31,87 días				
808	04.02.04.01.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES	1 día	vie 01/04/16	sáb 02/04/16	31,87 días				
809	04.02.04.02	CAJA DE DISTRIBUCION C/TAPA CONCRETO	1,13 días	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,75 días				
810	04.02.04.02.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1,13 días	sáb 02/04/16	dom 03/04/16	30,75 días				
811	04.02.04.03	BIOFILTRO	1 día	dom 03/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
812	04.02.04.03.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1 día	dom 03/04/16	lun 04/04/16	29,62 días				
813	04.02.05	BIODIGESTOR	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	33 días				
814	04.02.05.01	BIODIGESTOR DE 3000L INC. ACCESORIOS E INSTALACION	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	33 días				
815	04.02.06	BIOFILTRO	1,13 días	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	37,87 días				
816	04.02.06.01	BIOFILTRO INC. ACCESORIOS E INSTALACION	1,13 días	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	37,87 días				
817	04.02.07	TUBERIAS Y ACCESORIOS	3 días	dom 27/03/16	mié 30/03/16	35 días				
818	04.02.07.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	36 días				
819	04.02.07.02	TUBERIA DE PVC SAL 4" PERFORADA	1 día	mar 29/03/16	mié 30/03/16	33 días				
820	04.02.07.03	TUBERIA DE PVC SAL 2"	1 día	dom 27/03/16	lun 28/03/16	36 días				
821	04.02.07.04	ACCESORIOS DE INSTALACION DE TUBERIAS	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/16	36 días				
822	04.03	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DESDE EXTERIOR	8 días	vie 26/02/16	vie 04/03/16	60 días				
823	04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	8 días	vie 26/02/16	vie 04/03/16	60 días				
824	04.03.01.01	EXCAVACIONES	4 días	vie 26/02/16	lun 29/02/16	60 días				
825	04.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0.50M X H=1.00M (RED DE AGUA)	4 días	vie 26/02/16	lun 29/02/16	60 días				
826	04.03.01.02	RELLENOS	8 días	vie 26/02/16	vie 04/03/16	60 días				
827	04.03.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	60 días				
828	04.03.01.02.02	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	1 día	sáb 27/02/16	sáb 27/02/16	60 días				
829	04.03.01.02.03	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.40M	2 días	dom 28/02/16	lun 29/02/16	60 días				
830	04.03.01.02.04	SEGUNDO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR E=0.50M	4 días	mar 01/03/16	vie 04/03/16	60 días				
831	04.03.02	SISTEMA DE REDES AGUA FRIA	1 día	dom 28/02/16	dom 28/02/16	65 días				
832	04.03.02.01	REDES DE DISTRIBUCION	1 día	dom 28/02/16	dom 28/02/16	65 días				
833	04.03.02.01.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	1 día	dom 28/02/16	dom 28/02/16	65 días				
834	04.04	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS	2 días	mié 30/03/16	vie 01/04/16	33 días				
835	04.04.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	2 días	mié 30/03/16	vie 01/04/16	33 días				
836	04.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	1 día	jue 31/03/16	vie 01/04/16	33 días				
837	05	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	64 días	lun 22/02/16	lun 25/04/16	8 días				
838	05.01	CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDOR (A FUTURO)	12,25 días	lun 22/02/16	sáb 05/03/16	59,75 días				
839	05.01.01	TRABAJOS PARA REDES E INSTALACIONES EXTERIORES	3,25 días	mar 23/02/16	vie 26/02/16	59,75 días				
840	05.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE REDES	1,12 días	mar 23/02/16	mié 24/02/16	59,75 días				
841	05.01.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1,13 días	mié 24/02/16	jue 25/02/16	59,75 días				
842	05.01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CINTA DE SEÑALIZACION	1 día	jue 25/02/16	vie 26/02/16	59,75 días				
843	05.01.01.04	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (PORTAMEDIDOR-TABLERO GENERAL)	1 día	jue 25/02/16	vie 26/02/16	67,75 días				
844	05.01.02	MURETE PARA SUMINISTRO ELECTRICO	8 días	vie 26/02/16	sáb 05/03/16	59,75 días				
845	05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	vie 26/02/16	sáb 27/02/16	59,75 días				
846	05.01.02.02	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 8"	1 día	sáb 27/02/16	dom 28/02/16	59,75 días				
847	05.01.02.03	MURO DE LADRILLO CABEZA KK 18 HUECOS C:A 1:5, JUNTA 1.5 CM	1 día	dom 28/02/16	lun 29/02/16	59,75 días				
848	05.01.02.04	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	lun 29/02/16	mar 01/03/16	59,75 días				
849	05.01.02.05	CAJA METALICA DE MEDIDOR	1 día	lun 29/02/16	mar 01/03/16	63,75 días				
850	05.01.02.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO	1 día	vie 04/03/16	sáb 05/03/16	59,75 días				
851	05.01.03	ACOMETIDA ELECTRICA	1 día	lun 22/02/16	mar 23/02/16	71 días				
852	05.01.03.01	ACOMETIDA DOMICILIARIA ELECTRICA	1 día	lun 22/02/16	mar 23/02/16	71 días				
853	05.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES	57 días	vie 26/02/16	vie 22/04/16	11 días				
854	05.02.01	SALIDA	47 días	lun 07/03/16	vie 22/04/16	11 días				
855	05.02.01.01	SALIDAS PARA CENTRO DE LUZ	7 días	sáb 16/04/16	vie 22/04/16	8 días				
856	05.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA	6 días	lun 07/03/16	sáb 12/03/16	43 días				
857	05.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	2 días	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	52 días				
858	05.02.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	2 días	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	52 días				
859	05.02.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	1 día	sáb 12/03/16	sáb 12/03/16	43 días				

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
860	05.02.01.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION.	1 día	sáb 12/03/16	sáb 12/03/16	52 días	[Gantt bar from 12/03 to 12/03]											
861	05.02.01.07	SALIDA PARA SENSORES DE APERTURA DE PUERTAS (OFICINAS)	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	43 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
862	05.02.01.08	SALIDAS PARA PANEL DE INTRUSION	1 día	lun 14/03/16	lun 14/03/16	43 días	[Gantt bar from 14/03 to 14/03]											
863	05.02.01.09	SALIDA PARA SENSOR DE INTRUSION	2 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	43 días	[Gantt bar from 15/03 to 16/03]											
864	05.02.01.10	SALIDAS PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	3 días	jue 17/03/16	sáb 19/03/16	43 días	[Gantt bar from 17/03 to 19/03]											
865	05.02.01.11	SALIDAS PARA ALTO PARLANTE	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	43 días	[Gantt bar from 20/03 to 20/03]											
866	05.02.01.12	SALIDAS PARA TERMA ELECTRICA	1 día	lun 21/03/16	lun 21/03/16	43 días	[Gantt bar from 21/03 to 21/03]											
867	05.02.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS	9 días	vie 26/02/16	sáb 05/03/16	59 días	[Gantt bar from 26/02 to 05/03]											
868	05.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (TABLERO GENERAL-T. DISTRIBUCION)	1 día	vie 26/02/16	sáb 27/02/16	59 días	[Gantt bar from 26/02 to 27/02]											
869	05.02.02.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm (TECHO-MALLA A TIERRA)	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	59 días	[Gantt bar from 26/02 to 26/02]											
870	05.02.02.03	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm (ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE)	9 días	vie 26/02/16	sáb 05/03/16	59 días	[Gantt bar from 26/02 to 05/03]											
871	05.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS	6 días	lun 07/03/16	sáb 12/03/16	39 días	[Gantt bar from 07/03 to 12/03]											
872	05.02.03.01	CABLE ELECTRICO 2-1x2.5mm2 NH + 1x2.5mm2 LSOH(T) - ALUMBRADO	2 días	lun 07/03/16	mar 08/03/16	39 días	[Gantt bar from 07/03 to 08/03]											
873	05.02.03.02	CABLE ELECTRICO 2-1x4mm2 NH+ 1x2.5mm2 LSOH (T) - TOMACORRIENTE	2 días	mié 09/03/16	jue 10/03/16	39 días	[Gantt bar from 09/03 to 10/03]											
874	05.02.03.03	CABLE ELECTRICO 2-1x6mm2 NH +1x4mm2 (T) LSOH (T.G-TD)	1 día	vie 11/03/16	vie 11/03/16	39 días	[Gantt bar from 11/03 to 11/03]											
875	05.02.03.04	CABLE ELECTRICO 2-1x10mm2 NH + 1x6mm2 (T) LSOH (GRUPO G. -TABLERO GENERAL)	1 día	sáb 12/03/16	sáb 12/03/16	39 días	[Gantt bar from 12/03 to 12/03]											
876	05.02.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
877	05.02.04.01	TABLERO GENERAL TGD	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
878	05.02.04.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-1	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
879	05.02.04.03	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-2	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
880	05.02.04.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-3	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
881	05.02.04.05	TABLEROS ESTABILIZADO TD-E	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
882	05.02.04.06	TABLERO DE TRANSFERENCIA (CON LLAVE DE CONMUTACION)	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
883	05.02.04.07	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE ELECTROBOMBA (0.8HP)	1 día	dom 06/03/16	dom 06/03/16	33 días	[Gantt bar from 06/03 to 06/03]											
884	05.03	INSTALACION DE PARARRAYOS	10 días	mar 22/03/16	jue 31/03/16	33 días	[Gantt bar from 22/03 to 31/03]											
885	05.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	2 días	mar 22/03/16	mié 23/03/16	33 días	[Gantt bar from 22/03 to 23/03]											
886	05.03.01.01	EXCAVACIONES	1 día	mar 22/03/16	mar 22/03/16	33 días	[Gantt bar from 22/03 to 22/03]											
887	05.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	mar 22/03/16	mar 22/03/16	33 días	[Gantt bar from 22/03 to 22/03]											
888	05.03.01.02	RELLENOS	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	33 días	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]											
889	05.03.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	33 días	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]											
890	05.03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	41 días	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]											
891	05.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	41 días	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]											
892	05.03.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	41 días	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]											
893	05.03.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	6 días	jue 24/03/16	mar 29/03/16	33 días	[Gantt bar from 24/03 to 29/03]											
894	05.03.02.01	SOLIDOS	1 día	jue 24/03/16	jue 24/03/16	33 días	[Gantt bar from 24/03 to 24/03]											
895	05.03.02.01.01	SOLIDO C/MEZCLA 1:10 C.H E=2"	1 día	jue 24/03/16	jue 24/03/16	33 días	[Gantt bar from 24/03 to 24/03]											
896	05.03.02.02	DADO DE CONCRETO 0.50X0.50X1.00M P/ ANCLAJE DE TEMPLADORES	1 día	mar 29/03/16	mar 29/03/16	35 días	[Gantt bar from 29/03 to 29/03]											
897	05.03.02.02.01	CONCRETO f _c =140kg/cm2-P/DADOS	1 día	mar 29/03/16	mar 29/03/16	35 días	[Gantt bar from 29/03 to 29/03]											
898	05.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	3 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	33 días	[Gantt bar from 25/03 to 27/03]											
899	05.03.03.01	ZAPATAS	1 día	vie 25/03/16	vie 25/03/16	33 días	[Gantt bar from 25/03 to 25/03]											
900	05.03.03.01.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/ZAPATAS	1 día	vie 25/03/16	vie 25/03/16	33 días	[Gantt bar from 25/03 to 25/03]											
901	05.03.03.01.02	ACERO CORRUGADO F _y =4.200kg/cm2 GRADO 60	1 día	vie 25/03/16	vie 25/03/16	33 días	[Gantt bar from 25/03 to 25/03]											
902	05.03.03.02	COLUMNAS	2 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	33 días	[Gantt bar from 25/03 to 27/03]											
903	05.03.03.02.01	CONCRETO f _c =210kg/cm2 P/COLUMNAS	1 día	dom 27/03/16	dom 27/03/16	33 días	[Gantt bar from 27/03 to 27/03]											
904	05.03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	1 día	sáb 26/03/16	sáb 26/03/16	33 días	[Gantt bar from 26/03 to 26/03]											
905	05.03.03.02.03	ACERO CORRUGADO F _y =4.200kg/cm2 GRADO 60	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	38 días	[Gantt bar from 25/03 to 26/03]											
906	05.03.04	ESTRUCTURAS METALICAS	1 día	lun 28/03/16	lun 28/03/16	33 días	[Gantt bar from 28/03 to 28/03]											
907	05.03.04.01	TORRE VENTADA DE ESTRUCTURA METALICA H=9M. INC. TEMPLADORES DE CABLE DE RETENIDA 1/4" ASTM A416	1 día	lun 28/03/16	lun 28/03/16	33 días	[Gantt bar from 28/03 to 28/03]											
908	05.03.05	PINTURA	2 días	mié 30/03/16	jue 31/03/16	33 días	[Gantt bar from 30/03 to 31/03]											
909	05.03.05.01	PINTURA ANTICORROSIVA EN TORRE VENTADA	1 día	mié 30/03/16	mié 30/03/16	33 días	[Gantt bar from 30/03 to 30/03]											
910	05.03.05.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO-BLANCO PARA CARPINTERIA METALICA EN TORRE VENTADA	1 día	jue 31/03/16	jue 31/03/16	33 días	[Gantt bar from 31/03 to 31/03]											
911	05.03.06	PARARRAYOS	1 día	mar 29/03/16	mar 29/03/16	33 días	[Gantt bar from 29/03 to 29/03]											
912	05.03.06.01	PARARRAYOS PDC, INCLUYE PEDESTAL	1 día	mar 29/03/16	mar 29/03/16	33 días	[Gantt bar from 29/03 to 29/03]											
913	05.04	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	8 días	sáb 19/03/16	dom 27/03/16	37 días	[Gantt bar from 19/03 to 27/03]											
914	05.04.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	5 días	mar 22/03/16	sáb 26/03/16	37 días	[Gantt bar from 22/03 to 26/03]											
915	05.04.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	vie 25/03/16	sáb 26/03/16	37 días	[Gantt bar from 25/03 to 26/03]											
916	05.04.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	2 días	jue 24/03/16	sáb 26/03/16	37 días	[Gantt bar from 24/03 to 26/03]											
917	05.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CINTA DE SEÑALIZACION	3 días	jue 24/03/16	dom 27/03/16	37 días	[Gantt bar from 24/03 to 27/03]											
918	05.04.05	POZO DE TIERRA	6 días	lun 21/03/16	dom 27/03/16	37 días	[Gantt bar from 21/03 to 27/03]											
919	05.04.06	CABLE 1X70mm2 COBRE DESNUDO	2 días	vie 25/03/16	dom 27/03/16	37 días	[Gantt bar from 25/03 to 27/03]											
920	05.04.07	BENOTINA Y SAL	8 días	sáb 19/03/16	dom 27/03/16	37 días	[Gantt bar from 19/03 to 27/03]											
921	05.04.08	ACCESORIOS DE TERMOFUSION	1 día	sáb 26/03/16	dom 27/03/16	37 días	[Gantt bar from 26/03 to 27/03]											
922	05.05	ARTEFACTOS	3 días	sáb 23/04/16	lun 25/04/16	8 días	[Gantt bar from 23/04 to 25/04]											
923	05.05.01	LAMPARAS	2 días	sáb 23/04/16	dom 24/04/16	8 días	[Gantt bar from 23/04 to 24/04]											
924	05.05.01.01	LAMPARA LED DOWN LIGTH 20W	2 días	sáb 23/04/16	dom 24/04/16	9 días	[Gantt bar from 23/04 to 24/04]											
925	05.05.01.02	LAMPARA LED DOWN LIGTH 28W	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 23/04 to 23/04]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart (11 febrero to 01/08)											
926	05.05.01.03	PANEL 120x30CM LED LIGHT 36W	2 días	sáb 23/04/16	dom 24/04/16	8 días	[Gantt bar from 23/04 to 24/04]											
927	05.05.01.04	LUZ DE EMERGENCIA	1 día	sáb 23/04/16	sáb 23/04/16	10 días	[Gantt bar from 23/04 to 23/04]											
928	05.05.02	REFLECTORES	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	8 días	[Gantt bar from 25/04 to 25/04]											
929	05.05.02.01	REFLECTOR LED FLOOD LIGTH 50W-EXTERIORES	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	8 días	[Gantt bar from 25/04 to 25/04]											
930	05.06	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS	12 días	dom 13/03/16	jue 24/03/16	39 días	[Gantt bar from 13/03 to 24/03]											
931	05.06.01	BOMBAS PARA AGUA	2 días	dom 13/03/16	lun 14/03/16	39 días	[Gantt bar from 13/03 to 14/03]											
932	05.06.01.01	SALIDA	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	39 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
933	05.06.01.01.01	SALIDAS DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	39 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
934	05.06.01.02	CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	39 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
935	05.06.01.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	39 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
936	05.06.01.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS	1 día	lun 14/03/16	lun 14/03/16	39 días	[Gantt bar from 14/03 to 14/03]											
937	05.06.01.03.01	CABLE ELECTRICO 2-1x4mm2 NH+ 1x2.5mm2 LSOH (T) - TOMACORRIENTE	1 día	lun 14/03/16	lun 14/03/16	39 días	[Gantt bar from 14/03 to 14/03]											
938	05.06.02	SISTEMAS DE SEGURIDAD	10 días	mar 15/03/16	jue 24/03/16	39 días	[Gantt bar from 15/03 to 24/03]											
939	05.06.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	mar 15/03/16	mar 15/03/16	39 días	[Gantt bar from 15/03 to 15/03]											
940	05.06.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES	1 día	mar 15/03/16	mar 15/03/16	39 días	[Gantt bar from 15/03 to 15/03]											
941	05.06.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 días	mar 15/03/16	dom 20/03/16	39 días	[Gantt bar from 15/03 to 20/03]											
942	05.06.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS	2 días	mar 15/03/16	mié 16/03/16	39 días	[Gantt bar from 15/03 to 16/03]											
943	05.06.02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO INC. CAMA DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACION	3 días	jue 17/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar from 17/03 to 20/03]											
944	05.06.02.03	SISTEMAS ELECTROMECANICOS	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar from 20/03 to 20/03]											
945	05.06.02.03.01	OBRAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (3 CAMARAS FIJAS Y 1 DOMO PT2180/360)	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar from 20/03 to 20/03]											
946	05.06.02.03.02	OBRAS PARA SISTEMA DE SEGURIDAD - ALARMA CONTRA ROBO	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar from 20/03 to 20/03]											
947	05.06.02.03.03	OBRAS PARA SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar from 20/03 to 20/03]											
948	05.06.02.03.04	OBRAS PARA ALTOPARLANTES	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	44 días	[Gantt bar from 20/03 to 20/03]											
949	05.06.02.04	TUBERIAS	3 días	vie 18/03/16	dom 20/03/16	39 días	[Gantt bar from 18/03 to 20/03]											
950	05.06.02.04.01	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M(SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	3 días	vie 18/03/16	dom 20/03/16	39 días	[Gantt bar from 18/03 to 20/03]											
951	05.06.02.04.02	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M(SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO)	2 días	vie 18/03/16	dom 20/03/16	39 días	[Gantt bar from 18/03 to 20/03]											
952	05.06.02.04.03	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M (ALARMA CONTRA INCENDIO)	2 días	vie 18/03/16	dom 20/03/16	39 días	[Gantt bar from 18/03 to 20/03]											
953	05.06.02.04.04	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm (SISTEMA DE ALTO PARLANTE)	1 día	sáb 19/03/16	dom 20/03/16	39 días	[Gantt bar from 19/03 to 20/03]											
954	05.06.02.05	SALIDAS	1 día	lun 21/03/16	lun 21/03/16	39 días	[Gantt bar from 21/03 to 21/03]											
955	05.06.02.05.01	SALIDAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1 día	lun 21/03/16	lun 21/03/16	39 días	[Gantt bar from 21/03 to 21/03]											
956	05.06.02.06	CABLEADO DE DATA	3 días	mar 22/03/16	jue 24/03/16	39 días	[Gantt bar from 22/03 to 24/03]											
957	05.06.02.06.01	CABLE UTP CAT 6 (SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	1 día	mar 22/03/16	mar 22/03/16	39 días	[Gantt bar from 22/03 to 22/03]											
958	05.06.02.06.02	CABLE 2-1X16 AWG (SISTEMA DE ALARMA CONTRARROBO)	1 día	mié 23/03/16	mié 23/03/16	39 días	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]											
959	05.06.02.06.03	CABLE 2-1X16 AWG (SISTEMA CONTRA INCENDIO)	1 día	jue 24/03/16	jue 24/03/16	39 días	[Gantt bar from 24/03 to 24/03]											
960	05.07	POSTES DE SOPORTE DE CAMARAS DE VIGILANCIA	1 día	vie 25/03/16	vie 25/03/16	39 días	[Gantt bar from 25/03 to 25/03]											
961	05.07.01	POSTES DE SOPORTE DE CAMARA DE VIGILANCIA Ø1.1/2" H=1.50M	1 día	vie 25/03/16	vie 25/03/16	39 días	[Gantt bar from 25/03 to 25/03]											
962	05.08	VARIOS	1 día	mié 30/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar from 30/03 to 30/03]											
963	05.08.01	PRUEBAS ELECTRICAS	1 día	mié 30/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar from 30/03 to 30/03]											
964	05.08.01.01	PRUEBA DE RESISTIVIDAD DE POZO A TIERRA	1 día	mié 30/03/16	mié 30/03/16	34 días	[Gantt bar from 30/03 to 30/03]											
965	05.09	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	11 días	lun 07/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 07/03 to 17/03]											
966	05.09.01	CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICACION	11 días	lun 07/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 07/03 to 17/03]											
967	05.09.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	47 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
968	05.09.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	47 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
969	05.09.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	5 días	dom 13/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 13/03 to 17/03]											
970	05.09.01.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS	2 días	dom 13/03/16	lun 14/03/16	47 días	[Gantt bar from 13/03 to 14/03]											
971	05.09.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO INC. CAMA DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACION	2 días	mié 16/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 16/03 to 17/03]											
972	05.09.01.03	CABLEADO Y ACCESORIOS	3 días	mar 15/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 15/03 to 17/03]											
973	05.09.01.03.01	CABLE UTP CAT 6 (CABLEADO ESTRUCTURADO)	3 días	mar 15/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 15/03 to 17/03]											
974	05.09.01.03.02	ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO INC. INSTALACION	1 día	jue 17/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 17/03 to 17/03]											
975	05.09.01.03.03	INSTALACION PARA UPS'S INC. CABLE, TABLERO, INTERRUPTORES Y SUPRESORES TRANSITORIOS	1 día	jue 17/03/16	jue 17/03/16	47 días	[Gantt bar from 17/03 to 17/03]											
976	05.09.01.04	CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS	4 días	sáb 12/03/16	mar 15/03/16	47 días	[Gantt bar from 12/03 to 15/03]											
977	05.09.01.04.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50mm	1 día	sáb 12/03/16	sáb 12/03/16	47 días	[Gantt bar from 12/03 to 12/03]											
978	05.09.01.04.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm	1 día	dom 13/03/16	dom 13/03/16	51 días	[Gantt bar from 13/03 to 13/03]											
979	05.09.01.04.03	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	4 días	sáb 12/03/16	mar 15/03/16	47 días	[Gantt bar from 12/03 to 15/03]											
980	05.09.01.05	SALIDAS DE COMUNICACIONES	3 días	lun 07/03/16	mié 09/03/16	54 días	[Gantt bar from 07/03 to 09/03]											
981	05.09.01.05.01	SALIDA PARA DATA / WIFI	1 día	lun 07/03/16	lun 07/03/16	54 días	[Gantt bar from 07/03 to 07/03]											
982	05.09.01.05.02	SALIDA PARA DATA/ TELEFONO IP	3 días	lun 07/03/16	mié 09/03/16	54 días	[Gantt bar from 07/03 to 09/03]											
983	05.09.01.06	PATCH PANEL	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	54 días	[Gantt bar from 10/03 to 10/03]											
984	05.09.01.06.01	INSTALACION DE PATCH PANEL	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	54 días	[Gantt bar from 10/03 to 10/03]											
985	05.09.01.07	RACK DE COMUNICACIONES	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	54 días	[Gantt bar from 10/03 to 10/03]											
986	05.09.01.07.01	INSTALACION DE RACK DE COMUNICACIONES	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	54 días	[Gantt bar from 10/03 to 10/03]											
987	06	EQUIPAMIENTO	5 días	vie 29/04/16	mar 03/05/16	0 días	[Gantt bar from 29/04 to 03/05]											
988	06.01	MOBILIARIO BASICO	2 días	dom 01/05/16	lun 02/05/16	0 días	[Gantt bar from 01/05 to 02/05]											
989	06.01.01	MESA DE REUNIONES: MUEBLE 1.20X1.20M, MADERA QUINILLA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	0 días	[Gantt bar from 01/05 to 01/05]											
990	06.01.02	CAMA 1 1/2 PLAZAS DE MADERA TORNILLO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días	[Gantt bar from 01/05 to 01/05]											
991	06.01.03	CAMAROTES 1 1/2 PLAZAS DE MADERA TORNILLO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días	[Gantt bar from 01/05 to 01/05]											

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart					
992	06.01.04	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES : 1.50 X .75 CORRIZAS TELESCOPICA (INC. CERRADURA)	1 día	dom 01/05/16	lun 02/05/16	2 días	11 febrero	08/06	26/10	21 noviembre	14/03	01/08
993	06.01.05	ESTANTES PARA DOCUMENTOS: DE 0.80x2.40m MADERA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
994	06.01.06	MESA RECTANGULAR DE MADERA TORNILLO: 1.50 X 0.90M	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
995	06.01.07	CLOSET EMPOTRADO DE MELAMINE DE 2.70 X 2.55 X 0.65	2 días	dom 01/05/16	lun 02/05/16	1 día						
996	06.01.08	CLOSET EMPOTRADO DE MELAMINE DE 1.05 X 2.55 X 0.65	2 días	dom 01/05/16	lun 02/05/16	1 día						
997	06.01.09	SILLA COMEDOR (SIN BRAZOS MADERA)	1 día	dom 01/05/16	lun 02/05/16	2 días						
998	06.01.10	SILLAS DE OFICINA: ESTRUCTURA DE PVC	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
999	06.01.11	SILLAS PLÁSTICAS APILABLE SIN CODERAS PVC	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1000	06.01.12	VELADOR DE MADERA TORNILLO: 0.48 X 0.48M	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1001	06.01.13	ESTANTE METALICO INDUSTRIAL CON 5 DIVISIONES L=5.15M, A=1.00M, H=2.40M.	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1002	06.02	EQUIPAMIENTO BASICO	5 días	vie 29/04/16	mar 03/05/16	0 días						
1003	06.02.01	OFICINAS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1004	06.02.01.01	CAMARA WEB 5MPX 1080P HD, CAP. VIDEO 720P, ZOOM DIGITAL 3X, MICROFONO INCORP.	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1005	06.02.01.02	CAMARA DE FOTOS SEMI PROFESIONAL 12.1 MPX CMOS 1/1.7" SX(28mm-140mm) 4.0X + FILMADORA PANT. 3" LCD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1006	06.02.01.03	ALTOPARLANTE -BOCINA DE PERIFONEO 20" POT. 200W RMS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1007	06.02.01.04	MEZCLADORA /AMPLIFICADOR DE PODER 3 ENTRADAS DE MIC. DOS ENTRADAS DE LINEA. 240W EN SALIDA DE 4OHMIOS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1008	06.02.01.05	MICROFONO DE PERIFONEO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1009	06.02.01.06	MICROFONO DE PERIFONEO INALAMBIRICO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1010	06.02.01.07	AURICULAR ALTAVOZ: FREC. 75 HZ-20KHZ POT. ENTRADA 2X10mW, MICROFONO: FRECUENCIA 50HZ -20KHZ, USB 2.0	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1011	06.02.01.08	ECRAM ELECTROICO SIST. PANTALLA ELECT. MOTORIZADO C/PULSADOR A PARED DE 2.14MX2.14M FORMATO 1:1 4:3 16:9	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1012	06.02.01.09	PROYECTOR MULTIMEDIA 1600 LUMENES, RES. 1090X1080 PARLANTE INCORP. HIBRIDA LASERLED	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1013	06.02.01.10	COMPUTADORA PORTATIL PROCES 4 NUCLEOS, RAM: 8GB (2X4GB), PANT: 15.6" LED, C/SONIDO, CAMARA WEB, WIFI,	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1014	06.02.01.11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO -EN A3 EN RED/IMPRESORA, ESCANER, COPIADORA - LASER, V 30PPM,	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1015	06.02.01.12	PIZARRA ACRILICA 1.8M X 1.20M	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1016	06.02.01.13	EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBIRICO ACCESS POINT VEL. TRANS. 300MBPS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1017	06.02.01.14	BANDERAS(03 UNIDADES)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1018	06.02.01.15	EXTINTOR PQS 2.5 GL. ANSI/UL 40°F-120°F ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1019	06.02.01.16	EXTINTOR : ACETATO POTACIO 2.5GAL ANSI/UL 40°F -120°F ALUMINIO 125PSI	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1020	06.02.01.17	PATCH PANEL 24 PUERTOS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1021	06.02.01.18	SWITCH DE 24P P6E/24 PUERTOS G1, RAQUEABLE CAP. 12Gbps FLASH 32 MB MIN. DRAM 128 MB	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1022	06.02.01.19	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION) EN SUM	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1023	06.02.02	DORMITORIOS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1024	06.02.02.01	ALMOHADAS 1 1/2 PLAZAS DE POLIURETANO, DERIVADO ORGANICO TERMOPLASTICO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1025	06.02.02.02	SABANAS / FUNDA 1 1/2 PLAZAS ALGODON 100% MERCERIZADO y SAFOROZADO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1026	06.02.02.03	FRAZADA DE FIBRA DE ALPACA DE 1 1/2 PLAZA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1027	06.02.02.04	COBERTOR 1. 1/2 PLAZAS DE POLIESTER	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1028	06.02.02.05	COLCHONES 1 1/2 PLAZAS MAT: DERIVADO ORG. TERMOPLASTICO, ESPUMA: DURA Y RESISTENTE DE	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1029	06.02.02.06	CORTINAS ENROLLABLE PARA POLIESTER 1.25X1.50 (INCL. ACC. DE FIJACION)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1030	06.02.02.07	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER 1.40X1.80 (INCL. ACC. DE FIJACION)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1031	06.02.02.08	TOALLAS ALGODON (50X60 CM)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1032	06.02.03	COCINA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1033	06.02.03.01	SARTÉN Nº 30- ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1034	06.02.03.02	OLLA INDUSTRIAL Nº 32 - ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1035	06.02.03.03	OLLA INDUSTRIAL Nº 46 - ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1036	06.02.03.04	TETERA 3 LITROS - ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1037	06.02.03.05	CUCHARON Nº 15- ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1038	06.02.03.06	ESPATULA - ALUMINIO CON MANGO DE MADERA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1039	06.02.03.07	ESPUMADERA - ALUMINIO CON MANGO DE MADERA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1040	06.02.03.08	PLATO TENDIDO Nº 9 - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1041	06.02.03.09	PLATO HONDO Nº 9 - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1042	06.02.03.10	PLATO POSTRE Nº 8 - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1043	06.02.03.11	TAZA CON PLATO 230ML - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1044	06.02.03.12	JUEGO DE TAZONES(3 MEDIDAS) - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1045	06.02.03.13	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1046	06.02.03.14	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1047	06.02.03.15	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1048	06.02.03.16	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE COCINA CON MANGO DE MADERA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1049	06.02.03.17	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA MODELO COLA DE PATO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1050	06.02.03.18	AZUCARERA DE LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1051	06.02.03.19	PORTA PLATOS DE POLIPROPILENO DE BASE DE COLORES Y TAPA TRANSPARENTE	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1052	06.02.03.20	TABLA DE PICAR DE MATERIAL ACRILICO 30X22CM	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1053	06.02.03.21	SALERO DE LOSA BUENA CALIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1054	06.02.03.22	SECADORES(MANTELES) DE ALGODON 30X 60CM	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1055	06.02.03.23	COCINA SEMIINDUSTRIAL ALTA 03 HORNILLAS LARGO 0.90M X ANCHO 65CM X ALTO 70CM	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1056	06.02.03.24	REFRIGERADOR FOVOLTAICO CON KIT PANELES SOLARES INDEPENDIENTE PARA FUNCIONAMIENTO 24 HORAS DEL DIA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1057	06.02.03.25	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1058	06.02.04	OFICINA 2	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			

Id	ITEM	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Holgura	Gantt Chart					
1059	06.02.04.01	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA INC. KIT DE MEDICAMENTOS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días	11 febrero	08/06	26/10	21 noviembre	14/03	01/08
1060	06.02.04.02	CAMILLA POLIETILENO, C/CARRIL DE ACERO INOXIDABLE LARGO 2.15M X ANCHO 0.61M PROFUND. 0.19 M.	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1061	06.02.04.03	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FLUJACION)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1062	06.02.05	HERRAMIENTAS	1 día	dom 01/05/16	lun 02/05/16	2 días						
1063	06.02.05.01	RECOGEDORES DE PLASTICO CON MANGO LARGO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1064	06.02.05.02	BALDE ESCURRIDOR DE PLASTICO GRANDE	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1065	06.02.05.03	PAPELERAS DE BASURAS CHICO DE PLASTICO (25 LITROS) 35CMX42CMX69CM	1 día	dom 01/05/16	lun 02/05/16	2 días						
1066	06.02.05.04	PAPELERAS BASCULANTE DE POLIETILENO (75 LITROS) CON PARANTES METALICOS Ø 2"	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1067	06.02.05.05	CAJA DE HERRAMIENTAS 23" C/BROCHES METALICOS Y TAPA DE CAUCHO (INCL. HERRAMIENTAS)	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1068	06.02.05.06	CARRETLA DE UNA RUEDA 3PIES CUBICOS CON TOLVA DE PLANCHA DE ACERO AL CARBONO SAE 1010 LAMINADO AL ESCOBA SINTETICA DE 12" CON CERDAS DE PVC	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1069	06.02.05.07	TRAPEADOR CON MOPA PLANA CON MICOFIBRA 35 CM Y MANGO DE ALUMINIO	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1071	06.02.05.09	PICO DE ACERO AL CARBONO SAE 1045.CON TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLADO Y REVENIDO) CON MANGO DE MADERA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1072	06.02.05.10	PALA DE ACERO AL CARBONO SAE 1045.CON TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLADO Y REVENIDO) CON MANGO DE MADERA	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1073	06.02.05.11	LINTERNAS RECUBIERTA DE PLASTICO 15CM INTENSIDAD DE LA LUZ: 300 LUX.	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1074	06.02.05.12	SUPRESOR DE PICOS GRANDE SUEJICION 775V DE 6 SALIDAS CON PROTECTOR DE PICO VOLTAJE 200V DE 3.00M.	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1075	06.02.05.13	MANGUERA 3/4" DE POLIETILENO REFORZADO ROLLO DE 100M	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1076	06.02.05.14	PAPELERAS DE BASURAS CHICO DE PLASTICO (10.7 LITROS) 25.9CMX18.4CMX36.5CM	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1077	06.02.06	SANITARIAS	3 días	dom 01/05/16	mar 03/05/16	0 días						
1078	06.02.06.01	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK MODELO A1E-0.6M CON APAGADO AUTOMATICO	3 días	dom 01/05/16	mar 03/05/16	0 días						
1079	06.02.06.02	THERMA ELECTRICA DE ACERO APORCELANADO, 150LTS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1080	06.02.06.03	THERMA ELECTRICA DE ACERO APORCELANADO, 50LTS	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1081	06.02.07	ELECTRICOS	5 días	vie 29/04/16	mar 03/05/16	0 días						
1082	06.02.07.01	UPS TIPO TOWER POT. MIN. 2500 VA. Ventrada=100-240V Vsalida= 220VAC, 10 MINUTOS AUTONOMIA C/PUERTOS DE	2 días	dom 01/05/16	lun 02/05/16	1 día						
1083	06.02.07.02	GABINETE DE COMUNICACIONES 18 RU DE ACERO FRIO NEGRO TEXTURIZADO P/SISTEMA DE DATA	2 días	dom 01/05/16	lun 02/05/16	1 día						
1084	06.02.07.03	GENERADOR ELECTRICO 8HP 6kW prime 7.5kVA MONOFASICO 220V. 60HZ. 4T-REFRIGERADO POR AIRE CIL. 150 A 250CM3	2 días	dom 01/05/16	lun 02/05/16	1 día						
1085	06.02.07.04	POSTES SOLARES FOTOVOLTAICOS LED 65 W C/BATERIA 100AH Y CONTROLADOR CARGA (inc. instalacion)	5 días	vie 29/04/16	mar 03/05/16	0 días						
1086	06.02.07.05	ESTUFA TERMORADIADOR DE 2000 W DE POTENCIA	1 día	sáb 30/04/16	sáb 30/04/16	3 días						
1087	06.02.08	MOVILIDAD	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1088	06.02.08.01	MOTO LINEAL CILIN. 124CC -140CC, 4 T. MONOCILINDRICO, OHV. POT. MAX. 11.13HP@7,000 RPM -12.0HP @ 7,500 RPM	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	2 días						
1089		CULMINACION DE LA OBRA	0 días	mar 03/05/16	mar 03/05/16	0 días						

Proyecto: MS PROYECT EL ARABE O

Tarea		Hito resumido		Tarea manual		Tareas críticas	
División		Progreso resumido		Sólo duración		División crítica	
Hito		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo el comienzo			
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Sólo fin			
Tarea resumida		Resumen inactivo		Fecha límite			