

Tabla N° 20. Record histórico de avances: Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado del Proyecto 6.

Proyecto:		PROYECTO 6							
		GNVC							
VALOR PLANIFICADO (PV)									
EDT	Descripción	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	TOTAL
1	OP, TP, SEGURIDAD Y SALUD	6,585.63	20,828.49	7,068.03	5,185.68	2,796.47			42,464.30
2	ESTRUCTURAS						4,020.26		4,020.26
3	ARQUITECTURA			128,478.15	145,991.71	127,435.70	134,916.71	40,405.42	577,227.69
4	INSTALACIONES SANITARIAS				15,456.06	7,113.50	688.98		23,258.54
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS			12,999.40	101,322.50	32,233.33	6,580.75		153,135.98
TOTAL POR MES		6,585.63	20,828.49	148,545.58	267,955.95	169,579.00	146,206.70	40,405.42	800,106.77
ACUMULADO		6,585.63	27,414.12	175,959.70	443,915.65	613,494.65	759,701.35	800,106.77	
% ACUMULADO		0.82%	3.43%	21.99%	55.48%	76.68%	94.95%	100.00%	
COSTO REAL (AC)									
EDT	Descripción	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	TOTAL
1	OP, TP, SEGURIDAD Y SALUD	2,527.52	19,553.66	2,828.33	711.43	1,081.86			26,702.80
2	ESTRUCTURAS								0.00
3	ARQUITECTURA		4,669.42	32,646.82	36,927.54	61,952.61	47,455.98		183,652.37
4	INSTALACIONES SANITARIAS			973.24	178.55	922.15	574.57		2,648.51
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS				220.44	1,126.82	45,049.38		46,396.63
TOTAL POR MES		2,527.52	24,223.08	36,448.39	38,037.95	65,083.44	93,079.94		259,400.31
ACUMULADO		2,527.52	26,750.60	63,198.98	101,236.93	166,320.37	259,400.31		
VALOR GANADO (EV)									
EDT	Descripción	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	TOTAL
1	OP, TP, SEGURIDAD Y SALUD	3,280.02	27,284.54	1,899.84	2,259.62	1,567.50			36,291.52
2	ESTRUCTURAS								0.00
3	ARQUITECTURA		6,515.55	21,929.46	117,288.16	89,762.97	47,253.22		282,749.36
4	INSTALACIONES SANITARIAS			653.74	567.10	1,336.10	572.12		3,129.06
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS				700.14	1,632.64	44,856.90		47,189.68
TOTAL POR MES		3,280.02	33,800.09	24,483.04	120,815.02	94,299.21	92,682.24		369,359.62
ACUMULADO		3,280.02	37,080.11	61,563.15	182,378.17	276,677.38	369,359.62		
% ACUMULADO		0.41%	4.63%	7.69%	22.79%	34.58%	46.16%		

Fuente: Elaboración propia.