Anexo G: Inspección de seguridad y salud en el trabajo.

			CIOA	INSPECCIO	ÓN DE SEGURID FP-ALP-SE-0		N EL TRAB	AJO			v -02
INSPECTOR: Ing. EDER DEPARTAMENTO INSPECCIONADO: MKL RAMBO E.I.R.L.									FECHA: 05/04/2017		
FIRMA:	POTENCIAL		ÁREA INSPECCIONADA: Zona G		TIPO DE INSPECCION	: PLANEADA	NO PLANEADA X	<u> </u>		HORA: 10:00 a.m	
Item	DE PÉRDIDAS	CONDICIÓN DETECTADA	EVIDENCIAS	CAUSA BÁSICA	ACCIÓN CORRECTIVA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA ACORDADA	FECHA EJECUTADA	CALIDAD	EVIDENCIA DE ACCION CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
1		En la Gl. 861 donde se esta rehabilitando se encontro Bz. En mal estado, falta poner guardacabezas y encribarlo		Uso/Desgaste excesivo	Se desarmo el Bz. Y se puso gurdacabezas	O MKL- RAMBO E.I.R.L.	05-04-17	05-04-17			Levantada
2		En la Gl. 861 donde se esta rehabilitando se encontro Bz. En mal estado, falta poner guardacabezas y encribarlo		Uso/Desgaste excesivo	Se desarmo el Bz. Y se puso gurdacabezas	MKL- RAMBO E.I.R.L.	06-04-17	06-04-17			Levantada
3		En la Gl. 861 se puede apreciar un pique donde ningun personal trabaja.		ingenieria inadecuada (estándares, especificaciones y/o criteris de diseño inadecuados).	como medida correctiva se puso cinta roja y el semaforo de NO HAY PASE hasta que el personal nuevamente retome este labor	MKL- RAMBO E.I.R.L.	12-04-17	12-04-17			
4		En el camino 559 se puede apreciar espacio abierto que mide aproximadamente 30 cm.				MKL- RAMBO E.I.R.L.	08-04-17				
5		En la parte del suelo del hastial se encontro roca suelta		Motivación Inapropiada	De inmediato despues de media guardia se hizo una campaña y retroalimentación al personal	a MKL- RAMBO E.I.R.L.	05-04-17	05-04-17			Levantado
6		En el camino 559 se puede apreciar espacio abierto que mide aproximadamente 30 cm.				MKL- RAMBO E.I.R.L.	08-04-17				
7		En el camino 559 se puede apreciar que en el descanso las tablas estan muy separadas		ingeniería inadecuada (estándares, especificaciones y/o criteris de diseño inadecuados).	Se junto redució la distancia de separación de las escaleras	MKL- RAMBO E.I.R.L.	08-04-17	05/04/2017			Levantado
8		Puntal de línea sin patillas adecuadas		ingenieria inadecuada (estándares, especificaciones y/o criteris de diseño inadecuados).	Como medida correctiva se retiro el puntal de línea ya que no cumple ninguna función	MKL- RAMBO E.I.R.L.	06-04-17	06/04/2017			Levantado
9											
AJ.											
		FIRMA				NOMBRE Y FIRMA JEFE DE ÁREA INSPECCIONADA				NOMBRE Y FIRMA	